

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA

Số: 1165 /BQL-QLKMTT
V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của
cử tri trước kỳ họp thứ 16 của Hội
đồng nhân dân thành phố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Căn cứ Công văn số 2665/UBND-TH ngày 02 tháng 7 năm 2024 Chủ tịch của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ (Ban Quản lý Dự án ODA) kính báo cáo kết quả thực hiện như sau:

“Cử tri quận Bình Thủy phản ánh công trình bờ kè rạch Bà Bộ, khu vực Bình An chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Kiến nghị ngành chức năng quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công”.

⇒ Ban Quản lý Dự án ODA báo cáo như sau:

Vấn đề Cử tri quận Bình Thủy phản ánh công trình bờ kè rạch Bà Bộ, khu vực Bình An chậm tiến độ; có một số nguyên nhân cụ thể như sau.

Nguyên nhân:

- Công tác giải phóng mặt bằng chậm, không liên tục, ranh giải phóng mặt bằng tại 1 số đoạn nằm sát ngay sau nhà dân hoặc cắt 1 phần làm ảnh hưởng đến biện pháp thi công của nhà thầu do phải xử lý lún, nứt nhà dân.

- Hiện trạng khu vực công trình do người dân xây dựng nhà lấn chiếm kênh, rạch bằng vật liệu tạm, kết cấu yếu...ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công do phải chờ giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của người dân.

- Vấn đề thời tiết mưa nhiều, mực nước triều dâng cao ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công của nhà thầu.

- Nhà thầu đưa ra biện pháp thi công chưa phù hợp với điều kiện mặt bằng hiện trạng, việc phải xử lý nền đất yếu thực hiện đồng thời với công tác thanh thải môi trường và xử lý nứt nhà hoặc thuê nhà cho người dân ra khỏi công trình...để tránh nguy hiểm. Chưa có giải pháp kịp thời để xử lý tình huống xảy ra sự cố (sạt lở, sụt lún...) tại công trình.

- Mặt bằng giao không đồng bộ giữa 02 bờ và không liên tục của các Rạch (Ngoại trừ Rạch Hàng Bàng là bàn giao đầy đủ), thời gian bàn giao kéo dài, thành nhiều đợt đến ngày 31/01/2024 đạt 86,67% (9.176,34/10.587,64) nhưng trước đó vào đợt 7 ngày 24/12/2023 chỉ đạt khoảng 60% ảnh hưởng rất lớn đến



tiến độ chung của gói thầu, dẫn đến nhà thầu không thể thi công đảm bảo tiến độ công trình.

Vấn đề kiến nghị của cử tri:

- Tuyến rạch Bà Bộ thuộc gói thầu CT3-PW-1.17, đoạn tuyến thuộc khu vực Bình An phường Long Hòa quận Bình Thủy, phần phạm vi đoạn từ giáp đường Trần Bạch Đằng đến giáp khu biệt thự Cửu Long, phần kè đã cơ bản hoàn thành, phần phạm vi đoạn từ khu biệt thự Cửu Long đến cuối tuyến (rạch Ngõng) đến thời điểm hiện tại vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, trách nhiệm do Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Cửu Long giải phóng mặt bằng nhưng đến nay vẫn chưa có mặt bằng thi công.

- Ban Quản lý dự án ODA tiếp tục quyết liệt chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thiện các công việc ngoài công trường đảm bảo tiến độ thi công theo cam kết với Ngân hàng thế giới và UBND thành phố.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ kính báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ GS DA theo QĐ 743-QĐ/TU (để b/c);
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, QLKTMT.

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phúc