

BÁO CÁO

Về công tác quyết toán và bàn giao các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng cho cơ quan chuyên môn, địa phương quản lý

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

Căn cứ Kế hoạch số 459/KH-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về Kế hoạch tổ chức phiên giải trình công tác quyết toán và việc bàn giao các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng cho cơ quan chuyên môn, địa phương quản lý.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ (Ban QLDA ODA) được UBND Thành Phố giao thực hiện quản lý 02 dự án đó là: Dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long -Tiểu dự án thành phố Cần Thơ (Dự án 2) và Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3). Đến nay thời gian thực hiện của Dự án 2 đã kết thúc ngày 31/12/2018 và Dự án 3 đã kết thúc ngày 30/6/2024. Ban QLDA ODA xin báo cáo đến Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác quyết toán và việc bàn giao của 02 dự án này như sau:

I. Các quy định pháp luật của Trung ương, của Thành Phố về công tác quản lý Nước về bàn giao và tiếp nhận công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng; công tác triển khai các văn bản thực hiện tại đơn vị.

1. Các quy định pháp luật của Trung ương, của Thành Phố về công tác quản lý Nước về bàn giao và tiếp nhận công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng của Dự án 2 và Dự án 3:

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật ngày 17 tháng 6 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng của Quốc hội;

- Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các Nghị định sửa đổi, bổ sung; các Thông tư hướng dẫn Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.(Giai đoạn trước Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 hiệu lực)

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các Nghị định sửa đổi, bổ sung; các Thông tư hướng dẫn Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và và bảo trì công trình công trình xây dựng.
- Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định về Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
- Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016;
- Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính Quy định về Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán và quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
- Công văn số 1400/UBND-XDĐT ngày 24/4/2023 của UBND thành phố Cần Thơ về việc giao đơn vị tiếp nhận, quản lý và khai thác các gói kè và đường sau kè thuộc Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị;
- Thông báo số 336/TB-VPUB ngày 30/12/2019 của Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ thông báo kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ Đào Anh Dũng tại buổi làm việc xem xét các vấn đề WB khuyến nghị liên quan đến Hợp phần 3 Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị,

2. Công tác triển khai các văn bản thực hiện tại đơn vị

2.1. Đối với Dự án 2:

- Thông báo Kết luận số 77/TB-VPUB ngày 11/3/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường về thống nhất chủ trương bàn giao theo hiện trạng đối với các công trình, hạng mục đã hoàn thành thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu dự án TP.Cần Thơ.
- Công văn số 2000/UBND-XDĐT ngày 03/6/2021 của UBND thành phố Cần Thơ về việc bàn giao theo hiện trạng các hạng mục công trình.
- Công văn số 4192/UBND-XDĐT ngày 28/9/2021 của UBND thành phố Cần Thơ về việc bàn giao theo hiện trạng các hạng mục công trình.

- Thông báo kết luận số 316/TB-VPUB ngày 25/10/2021 của Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hồng tại buổi làm việc với UBND quận Ninh Kiều về các nội dung liên quan đến dự án ODA trên địa bàn quận Ninh Kiều.

- Công văn số 946/VPUB-XDDT ngày 20 tháng 3 năm 2023 của UBND thành phố Cần Thơ về việc khẩn trương nghiệm thu, bàn giao hạng mục công trình thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu dự án TP.Cần Thơ.

- Thông báo kết luận số 258/TB-VPUB ngày 10/10/2023 của Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ về việc kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng về việc bàn giao công trình và công tác kiểm toán, quyết toán Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu dự án TP.Cần Thơ (Dự án 2).

- Công văn số 4268/VPUB-XDDT ngày 23/10/2023 của UBND thành phố Cần Thơ về việc khẩn trương bàn giao và quyết toán Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu dự án TP.Cần Thơ.

- Công văn số 1500/VPUB-XDDT ngày 17/4/2024 của Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ về việc hoàn thành công tác bàn giao và quyết toán Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu dự án TP.Cần Thơ.

- Biên bản số 2483/BB-SXD ngày 17/8/2020 của Sở Xây dựng về việc chuẩn bị tổ chức kiểm tra hiện trạng để bàn giao cho UBND quận Ninh Kiều tiếp nhận, quản lý 05 gói thầu xây lắp của công trình hồ Bún Xáng thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu dự án TP.Cần Thơ.

- Thông báo số 3294/SXD-CCGĐXD của Sở Xây dựng Cần Thơ về việc Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

- Công văn số 2071/UBND-XDDT ngày 03/6/2021 của UBND thành phố Cần Thơ về việc khẩn trương bàn giao đưa vào quản lý, khai thác sử dụng theo kết quả ghi nhận hiện trạng các hạng mục công trình thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu dự án TP.Cần Thơ.

- Biên bản số 4098/BB-SXD ngày 12/12/2023 của Sở Xây dựng về việc chuẩn bị tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả ghi nhận hiện trạng của ban Quản lý dự án ODA đối với công trình hồ Bún Xáng thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu dự án TP.Cần Thơ.

- Công văn số 312/SXD-TTQLN&CLCT ngày 29/01/2024 của Sở Xây dựng Cần Thơ về việc kiểm tra lại kết quả đo đạc, ghi nhận hiện trạng công trình hồ Bún Xáng thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu dự án TP.Cần Thơ.

- Biên bản số 1018/BB-SXD ngày 09/4/2024 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra lại kết quả ghi nhận hiện trạng của ban Quản lý dự án ODA đối với công

trình hồ Bún Xáng thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu dự án TP.Cần Thơ.

- Công văn số 1390/SXD-TTQLN&CLCT ngày 16/5/2024 của Sở Xây dựng Cần Thơ về việc thông báo kết quả kiểm tra sự phù hợp của bản vẽ ghi nhận hiện trạng so với thực tế hiện trạng của công trình hồ Bún Xáng.

- Công văn số 1264/BQL-QLKTMT ngày 28/7/2020 của Ban Quản lý dự án ODA về việc đề nghị bàn giao đợt 1 công trình hồ Bún Xáng (bao gồm hồ Bún Xáng và rạch phía Nam) để tiếp nhận đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng.

- Công văn số 405/BQL-QLKTMT ngày 23/3/2021 của Ban Quản lý dự án ODA về việc đề nghị bàn giao và tiếp nhận đưa vào quản lý khai thác, sử dụng các gói thầu xây lắp đã hoàn thành thuộc công trình hồ Bún Xáng và rạch Ngõng thuộc dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án TP Cần Thơ.

- Công văn số 787/BQL-QLKTMT ngày 27/5/2021 của Ban Quản lý dự án ODA về việc đề nghị kế hoạch tổ chức kiểm tra thực địa hiện trạng công trình xây dựng hoàn thành thuộc các gói thầu xây lắp, dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án TP Cần Thơ.

- Công văn số 808/BQL-QLKTMT ngày 01/6/2021 của Ban Quản lý dự án ODA về việc đề nghị hoãn kế hoạch tổ chức kiểm tra thực địa hiện trạng công trình xây dựng hồ Bún Xáng, rạch Ngõng để bàn giao công trình đưa vào quản lý, khai thác sử dụng.

- Công văn số 1298/BQL-QLKTMT ngày 29/9/2021 và Công văn số 1490/BQL-QLKTMT ngày 01/11/2021, Công văn số 1544/BQL-QLKTMT ngày 09/11/2021 của Ban Quản lý dự án ODA về việc đề nghị bàn giao và tiếp nhận hồ sơ công trình, hạng mục xây dựng hoàn thành để đưa vào quản lý, khai thác sử dụng và duy tu, bảo trì.

- Công văn số 1529/BQL-QLKTMT ngày 08/11/2021 của Ban Quản lý dự án ODA về việc đề nghị kế hoạch đi thực địa kiểm tra hiện trạng công trình, hạng mục xây dựng hoàn thành để bàn giao và tiếp nhận đưa vào quản lý, khai thác sử dụng (Đợt 1).

- Công văn số 1529/BQL-QLKTMT ngày 03/12/2021 của Ban Quản lý dự án ODA về việc bổ sung hồ sơ bàn giao đợt 2 thuộc gói thầu CT-PW-2.6: Cải tạo rạch Ngõng thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Cần Thơ để đưa vào quản lý, khai thác sử dụng.

- Công văn số 1812/BQL-QLKTMT ngày 20/12/2021 của Ban Quản lý dự án ODA về việc đề nghị bổ sung hồ sơ bàn giao đợt 3 thuộc gói thầu CT-PW-2.5: Thi công xây dựng hệ thống thoát nước lưu vực hồ Bún Xáng thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Cần Thơ để đưa vào quản lý, khai thác sử dụng.

- Công văn số 298/BQL-QLKTMT ngày 17/3/2022, Công văn số 323/BQL-QLKTMT ngày 22/3/2022 của Ban Quản lý dự án ODA về việc đề nghị (lần 2) kế hoạch đi kiểm tra thực địa để bàn giao - tiếp nhận theo hiện trạng công trình hoàn thành thuộc gói thầu CT-PW-2.15 để đưa vào quản lý, khai thác sử dụng (đợt 3) thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Cần Thơ.

- Công văn số 1108/BQL-QLKTMT ngày 22/8/2022 của Ban Quản lý dự án ODA về việc mời kiểm tra thực địa hoàn thành sửa chữa, khắc hệ thống điện chiếu sáng để bàn giao – tiếp nhận quản lý, khai thác sử dụng các LIA (hẻm) thuộc gói thầu CT-PW-1.8 và CT-PW-1.8 (bổ sung) thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Cần Thơ để đưa vào quản lý, khai thác sử dụng.

- Công văn số 1329/BQL-QLKTMT ngày 04/10/2022 của Ban Quản lý dự án ODA về việc mời kiểm tra thực địa hoàn thành sửa chữa, khắc hệ thống điện chiếu sáng để bàn giao – tiếp nhận quản lý, khai thác sử dụng các LIA (hẻm) thuộc gói thầu CT-PW-1.8 và CT-PW-1.8 (bổ sung) thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Cần Thơ để đưa vào quản lý, khai thác sử dụng (lần 2).

- Công văn số 2427/BQL-QLKTMT ngày 28/12/2023 của Ban Quản lý dự án ODA về việc bàn giao công trình, hạng mục xây dựng hoàn thành thuộc gói thầu CT-PW-1.8, Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Cần Thơ.


- Công văn số 352/BQL-QLKTMT ngày 11/3/2024 của Ban Quản lý dự án ODA về việc bàn giao công trình, hạng mục xây dựng hoàn thành thuộc gói thầu CT-PW-1.8 bổ sung, Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Cần Thơ.

- Công văn số 2031/BQL-QLKTMT ngày 30/10/2023 của Ban Quản lý dự án ODA về việc trình hồ sơ bản vẽ hiện trạng đợt 1, công trình hệ thống chống ngập cục bộ tuyến đường 30/4 trên địa bàn quận Ninh Kiều thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu dự án TP.Cần Thơ (Dự án 2).

- Công văn số 2260/BQL-QLKTMT ngày 01/12/2023 của Ban Quản lý dự án ODA về việc đề nghị xem xét và có ý kiến đối với hồ sơ bản vẽ đo đạc ghi nhận hiện trạng công trình hồ Bún Xáng thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu dự án TP.Cần Thơ.

- Giấy mời số 262/BQL-QLKTMT ngày 27/02/2024 của Ban Quản lý dự án ODA về việc phối hợp đến thực địa để kiểm tra lại kết quả đo đạc, ghi nhận hiện trạng công trình hồ Bún Xáng thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án TP Cần Thơ (Dự án 2).

- Công văn số 649/BQL-QLKTMT ngày 02/05/2024 của Ban Quản lý dự án ODA về việc trình hồ sơ bản vẽ đo đạc ghi nhận hiện trạng đã được cập nhật, bổ sung tháng 4/2024, công trình Hồ Bún Xáng thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP.Cần Thơ.



2.2. Đối với Dự án 3:

2.2.1. Gói thầu CT3-PW-1.3: xây dựng kè sông Cần Thơ từ km0+000 – cuối tuyến

- Đã nghiệm thu hoàn thành giữa Ban Quản lý dự án ODA, đơn vị Tư vấn thiết kế, đơn vị Tư vấn giám sát và Nhà thầu CT3-PW-1.3 ngày 10/7/2023.

- Đã phối hợp bàn giao các hồ sơ hoàn thành công trình (hồ sơ khảo sát, thiết kế, hoàn công) của gói thầu CT3-PW-1.3 cho Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn và Chi cục Thủy lợi ngày 02/10/2023.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn và Chi cục Thủy lợi, UBND quận Ninh Kiều, Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều, UBND phường Hưng Lợi và UBND phường An Bình kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình đưa vào sử dụng tại hiện trường ngày 08/12/2023.

- Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn đã có Thông báo số 676/SNN-PTNT ngày 18/3/2024 về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng đồng ý nghiệm thu hạng mục công trình.

- Bàn giao công trình: Bàn giao hồ sơ hoàn thành công trình (hồ sơ khảo sát, thiết kế, hoàn công) của gói thầu CT3-PW-1.3 cho UBND quận Ninh Kiều ngày 19/3/2024.

- Phối hợp kiểm tra bàn giao hiện trường công trình xây dựng hoàn thành cho UBND quận Ninh Kiều, Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều và Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều các ngày 11/4/2024, ngày 09/5/2024 và ngày 16/7/2024.

- Nhà thầu đã khắc phục sửa chữa theo ý kiến của UBND quận Ninh Kiều, Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều và Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều lần 1 ngày 04 tháng 01 năm 2024, lần 2 ngày 24 tháng 06 năm 2024.

- Ban Quản lý Dự án ODA đã có các Công văn 399/BQL-QLKTMT ngày 19/3/2024 gửi UBND quận Ninh Kiều về bàn giao tiếp nhận công trình xây dựng hoàn thành của gói thầu CT3-PW-1.3 và Công văn số 758/BQL-QLKTMT ngày 15 tháng 5 năm 2024 gửi UBND quận Ninh Kiều về ý kiến về bàn giao tiếp nhận công trình xây dựng hoàn thành của gói thầu CT3-PW-1.3.

- Hiện nay Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều chưa chấp thuận tiếp nhận bàn giao và yêu cầu Nhà thầu CT3-PW-1.3 dọn dẹp vệ sinh rãnh thu nước tạm sau kè lần 3 để Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều kiểm tra lại theo yêu cầu mới chấp thuận tiếp nhận bàn giao công trình.

2.2.2. Gói thầu CT3-PW-1.5 “Xây dựng công ngăn triều rạch Đâu Sáu”:

- Đã nghiệm thu hoàn thành giữa Ban Quản lý dự án ODA, đơn vị Tư vấn thiết kế, đơn vị Tư vấn giám sát và Nhà thầu CT3-PW-1.5 ngày 30/6/2023.

- Đã phối hợp bàn bàn giao các hồ sơ hoàn thành công trình (hồ sơ khảo sát, thiết kế, hoàn công) của gói thầu CT3-PW-1.5 cho Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn và Chi cục Thủy lợi ngày 26/9/2023.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng, Chi cục Thủy lợi, UBND quận Ninh Kiều, Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều, UBND phường Hưng Lợi và UBND phường An Bình kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình đưa vào sử dụng tại hiện trường ngày 22/12/2023.

- Sở Xây dựng TP.Cần Thơ đã có Thông báo số 272/TB-SXD ngày 25/01/2024 về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng gói thầu CT3-PW-1.5.

- Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn đã có Thông báo số 322/SNN-PTNT ngày 06/02/2024 về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng đồng ý tổng nghiệm thu hạng mục công trình.

- Ban Quản lý Dự án ODA đã có các Công văn 209/BQL-QLKTMT ngày 21/2/2024 gửi Chi cục Thủy lợi Cần Thơ về tiếp nhận, bàn giao, quản lý vận hành công trình xây dựng hoàn thành của gói thầu CT3-PW-1.5 và Công văn số 615/BQL-QLKTMT ngày 23 tháng 4 năm 2024 gửi Chi cục Thủy lợi Cần Thơ về tiếp nhận, bàn giao, quản lý vận hành công trình xây dựng hoàn thành của gói thầu CT3-PW-1.5, Công văn số 870/BQL-QLKTMT ngày 31 tháng 5 năm 2024 gửi Chi cục Thủy lợi Cần Thơ về ý kiến đề xuất tiếp nhận, các công ngăn triều, âu thuyền thuộc dự án ODA và Công văn số 1093/BQL-QLKTMT ngày 05 tháng 7 năm 2024 gửi Chi cục Thủy lợi Cần Thơ về đề nghị tiếp nhận, bàn giao, quản lý vận hành công trình xây dựng hoàn thành của gói thầu CT3-PW-1.5, CT3-PW-1.6.

- Ngày 05/8/2024, Ban QLDA có buổi làm việc với Ban Giám đốc Sở NN&PTNT và chi cục thủy lợi về thống nhất bàn giao công trình. Ban QLDA đang hoàn thiện biên bản về thủ tục bàn giao công trình.

2.2.3. Gói thầu CT3-PW-1.6 “Xây dựng công ngăn triều trên đường sau kè sông Cần Thơ”:

- Đã nghiệm thu hoàn thành giữa Ban Quản lý dự án ODA, đơn vị Tư vấn thiết kế, đơn vị Tư vấn giám sát và Nhà thầu CT3-PW-1.6 ngày 18/4/2023.

- Đã phối hợp bàn bàn giao các hồ sơ hoàn thành công trình (hồ sơ khảo sát, thiết kế, hoàn công) của gói thầu CT3-PW-1.6 cho Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn và Chi cục Thủy lợi ngày 19/6/2023.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn, Chi cục Thủy lợi, UBND phường Hưng Lợi kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình đưa vào sử dụng tại hiện trường ngày 25/07/2023.

- Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn đã có Thông báo số 3534/SNN-PTNT ngày 26/12/2023 về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng đồng ý nghiệm thu hạng mục công trình.

- Ban Quản lý Dự án ODA đã có các Công văn số 870/BQL-QLKTMT ngày 31 tháng 5 năm 2024 gửi Chi cục Thủy lợi Cần Thơ về ý kiến đề xuất tiếp nhận, các cống ngăn triều, âu thuyền thuộc dự án ODA và 1093/BQL-QLKTMT ngày 05 tháng 7 năm 2024 gửi Chi cục Thủy lợi Cần Thơ về đề nghị tiếp nhận, bàn giao, quản lý vận hành công trình xây dựng hoàn thành của gói thầu CT3-PW-1.5, CT3-PW-1.6. (Qua đó ban cũng đã hoàn thành những hạng mục bổ sung ngoài hồ sơ thiết kế theo yêu cầu tiếp nhận của Sở NN&PTNN)

- Ngày 05/8/2024, Ban QLDA có buổi làm việc với Ban Giám đốc Sở NN&PTNT và chi cục thủy lợi về công tác bàn giao. Ban QLDA hoàn thiện các hạng mục và hồ sơ bổ sung một số hạng mục, đồng thời thực hiện công tác bàn giao công trình theo quy định.

2.2.4. Gói thầu CT3-PW-1.9 “Xây dựng âu thuyền Hàng Bàng”:

- Đã nghiệm thu hoàn thành công trình giữa Ban Quản lý dự án ODA, đơn vị Tư vấn thiết kế, đơn vị Tư vấn giám sát và Nhà thầu 03/5/2024.

- Ban QLDA đã gửi hồ sơ (báo cáo hoàn thành) đến Sở Nông nghiệp ngày 08/7/2024 để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

2.4.5 Gói thầu 1.15 “Cải tạo rạch Cái Sơn-Mương Khai (từ K0-K1+695)”:

+ Công trình hoàn thành được xác lập ngày 04/8/2023.

+ Báo cáo hoàn thành công trình gửi Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ngày 21/9/2023. Ngày 15/11/2023 Sở NN&PTNT chủ trì mời đi kiểm tra thực tế kết hợp với Sở Xây dựng, UBND quận Ninh Kiều, UBND phường An Bình, Ban Quản lý ODA, Tư vấn giám sát - Quản lý hợp đồng và Nhà thầu thi công.

+ Ngày 20/12/2023 Ban Quản lý ODA gửi Báo cáo khắc phục, sửa chữa theo Biên bản góp ý của Sở ngành ngày 15/11/2023.

+ Ngày 02/02/2024 Sở NN&PTNN có Thông báo kết quả chấp thuận nghiệm thu của số 303/SNN&PTNT.

+ Ngày 06/03/2024 Ban Quản lý dự án ODA gửi công văn số 311/BQL-QLKTMT cho UBND quận Ninh Kiều mời bàn giao công trình.

+ Ngày 13/03/2024 UBND quận Ninh Kiều có công văn số 473/VPUB-UBND giao Phòng Quản lý đô thị về việc tiếp nhận gói thầu CT3-PW-1.15: Cải tạo rạch Cái Sơn-Mương Khai (từ K0-K1+695).

+ Ngày 25/03/2024, Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều chủ trì mời Sở NN&PTNN, Sở Xây dựng, Phòng Kinh tế quận, UBND phường An Bình, Ban Quản lý dự án ODA, TVGS & QLHD và Nhà thầu đi kiểm tra thực địa theo Giấy mời số 18/GM-QLĐT.

+ Ngày 27/03/2024, Lập Biên bản góp ý kiến của các Sở ngành sau buổi đi thực địa.

+ Ngày 03/5/2024, Ban Quản lý dự án ODA gửi Giấy mời số 668/GM-BQL mời UBND quận Ninh Kiều và Phòng Quản lý đô thị quận kiểm tra công tác khắc phục, sửa chữa theo nội dung Biên bản ngày 27/03/2024.

+ Ngày 08/5/2024, Các bên liên quan kiểm tra công tác khắc phục sửa chữa và yêu cầu nạo vét bùn dưới các hồ ga.

+ Ngày 22/5/2024, Ban Quản lý dự án ODA gửi báo cáo số 809/ BQL-QLKTMT về việc nạo vét bùn dưới các hồ ga.

+ Ngày 18/6/2024, Các bên liên quan thống nhất ký Biên bản hoàn thành công tác sửa chữa.

Tuy nhiên đến ngày 15/7/2024, Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều chủ trì mời UBND phường An Bình, UBND phường Hưng Lợi và Ban QLDA kiểm tra thực địa công trình và tiếp tục yêu cầu Ban QLDA sửa chữa một số hạng mục và chưa đồng ý tiếp nhận công trình. Ban đang tiếp tục phải yêu cầu nhà thầu thực hiện công tác này để bàn giao.

2.3. Quy trình từ giai đoạn nghiệm thu hoàn thành công trình đến bàn giao cho đơn vị quản lý:

- Chủ đầu tư lập báo cáo hoàn thành công trình và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở ngành chuyên môn và Hội đồng kiểm tra nhà nước) để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 trên cơ sở Báo cáo hoàn thành của Nhà thầu, Tư vấn giám sát, Báo cáo giám sát tác giả của đơn vị Tư vấn thiết kế và Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình.

- Sở ngành chuyên môn và Hội đồng kiểm tra nhà nước có văn bản thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng gửi Chủ đầu tư.

- Sở ngành chuyên môn và Hội đồng kiểm tra nhà nước lập Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; trong nội dung biên bản thống nhất công trình đủ điều kiện chấp thuận nghiệm thu hoặc có kiến nghị sửa chữa khắc phục trước khi chấp thuận nghiệm thu. Trường hợp có kiến nghị sửa chữa khắc phục, Ban QLDA chỉ đạo nhà thầu hoàn thành khắc phục sửa chữa, sau khi hoàn thành, Ban QLDA có báo cáo đề nghị Sở ngành chuyên môn và Hội đồng kiểm tra nhà nước kiểm tra công tác khắc phục sửa chữa trước khi có thông báo chấp thuận nghiệm thu công trình xây dựng.

- Sau khi có thông báo chấp thuận nghiệm thu của Sở ngành chuyên môn và Hội đồng kiểm tra nhà nước, Ban QLDA có công văn gửi đơn vị quản lý (theo phân cấp quản lý được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt) đề nghị tiếp nhận công trình (kèm Biên bản bàn giao).

Ghi chú: Đối với công trình cấp 1, cụ thể là công trình xây dựng cầu Trần Hoàng Na do Hội đồng kiểm tra nhà nước kiểm tra công tác nghiệm thu.

2. Tổng quan về các dự án do đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư:

2.1. Tổng số dự án đơn vị được giao làm chủ đầu tư là 02 dự án đó là: Dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ (Dự án 2) và Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3).

- Đối với Dự án 2 đã hoàn thành và cơ bản đã được bàn giao đưa vào sử dụng, chỉ còn một số các hạng mục gói thầu đang triển khai các thủ tục quyết toán và bàn giao cho địa phương: Dự án có 42 gói thầu xây lắp: Trong đó 06/06 quận Ô Môn & 11/11 gói ở Bình Thủy đã bàn giao. Quận Cái Răng 03/04 gói đã bàn giao. Riêng quận Ninh Kiều chỉ 02/21 gói được bàn giao.

- Đối với Dự án 3 đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng các gói thầu đã nghiệm thu hoàn thành, còn lại một số gói thầu đang tiến hành các thủ tục nghiệm thu, quyết toán để bàn giao cho các đơn vị quản lý: Dự án có 25 gói thầu xây lắp, trong đó có 3/25 gói đã được bàn giao.

2.2. Các dự án, công trình đã bàn giao cho cơ quan chuyên môn, địa phương quản lý:

Stt	Tên công trình, gói thầu	Tên đơn vị đã nhận bàn giao	Ghi chú
I. Dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long -Tiểu dự án thành phố Cần Thơ (Dự án 2)			
1	Đã bàn giao các gói thầu thuộc địa bàn quận Ô Môn		
1.1	GÓI THẦU CT-PW-1.1:		Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
	LIA 1: Tuyến 1, 2, 3 và 4	Phòng Quản lý đô thị quận Ô Môn	
	Bổ sung: Nâng cấp Trường tiểu học Nguyễn Du	Phòng GDĐT, Nhà trường	
1.2	GÓI THẦU CT-PW-1.2:		Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
	LIA 2: Các hẻm 1, 2, 3, 3/1, 3/2 và 3/3	Phòng Quản lý đô thị quận Ô Môn	
	Bổ sung: 05 tuyến hẻm phường Châu Văn Liêm		
1.3	GÓI THẦU CT-PW-1.3:		Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
	LIA 3, LIA 6	Phòng Quản lý đô thị quận Ô Môn	
	Bổ sung: Trạm y tế phường Châu Văn Liêm	Trung tâm y tế dự phòng quận Ô Môn	
1.4	GÓI THẦU CT-PW-1.12:		Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
	LIA 4, LIA 5		
	LIA 34: hẻm 9, hẻm 10	Phòng Quản lý đô thị quận Ô Môn	
	Công viên châu Văn Liêm		
1.5	GÓI THẦU CT-PW-2.1:		Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
	Đường ống phân phối nước sạch LIA1	Cấp nước Ô Môn	
1.6	GÓI THẦU CT-PW-2.12:		Đã hoàn thành

Stt	Tên công trình, gói thầu	Tên đơn vị đã nhận bàn giao	Ghi chú
	Trường Sao Mai	Phòng GDĐT quận Ô Môn, Nhà trường	công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
	Trường Trần Hưng Đạo		
2	Đã bàn giao các gói thầu thuộc địa bàn quận Cái Răng		
2.1	GÓI THẦU CT-PW-1.6: LIA 29, LIA 30: Hẻm 30 và hẻm nhánh; hẻm 5; hẻm 1	Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng	Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
	Bổ sung: Hẻm 1, 2 và hẻm 32, 87		
2.2	GÓI THẦU CT-PW-2.2: 05 tuyến đường: Trần Hưng Đạo, Võ Tánh, Bà Cai, Nguyễn Việt Dũng, trung học Kinh tế	Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng	Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
	Bổ sung 04 tuyến đường: đường Hàng Gòn, đường trường Chính Trị, đường Đinh Tiên Hoàng, đường Hàm Nghi.		
2.3	GÓI THẦU CT-PW-2.11: Trường tương lai	Phòng GDĐT quận Cái Răng, Nhà trường	Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
	Trường trung học cơ sở Hưng Phú,		
	Trường tiểu học Lê Bình I		
3	Đã bàn giao các gói thầu thuộc địa bàn quận Bình Thủy		
3.1	GÓI THẦU CT-PW-1.4: LIA 7, LIA 8, LIA 16: hẻm 91, hẻm 287 và hẻm 412 đường CMT8	Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy	Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
	Bổ sung: Hẻm 91 ngang và hẻm 370		
3.2	GÓI THẦU CT-PW-1.9: LIA 9: hẻm 517 đường Trần Quang Diệu	Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy	Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
	LIA 10: rạch Phụng.		
	Đường Vành Đai B		
3.3	GÓI THẦU CT-PW-1.10: LIA 11: Hẻm kênh Đinh	Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy	Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
	LIA 14: Hẻm 6 & 7 đường Bùi Hữu Nghĩa		
	LIA 15: Hẻm 506 & 512 đường CMT8		

Stt	Tên công trình, gói thầu	Tên đơn vị đã nhận bàn giao	Ghi chú
3.4	GÓI THẦU CT-PW-2.10: Đường nối khu hành chính Bình Thủy	Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy	Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
	LIA 32: hẻm 9, 10 đường Bùi Hữu Nghĩa		
3.5	GÓI THẦU CT-PW-2.13: Trường Mầm non Bình Thủy	Phòng GDĐT, Nhà trường	Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
	Trường Khuyết tật Q. Bình Thủy		
	Trường Tiểu học Bình Thủy 2		
	Trạm y tế phường Trà Nóc, Q. Bình Thủy		
3.6	GÓI THẦU CT-PW-3.1: San lấp khu TĐC Long Tuyền	Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy	Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
3.7	GÓI THẦU CT-PW-3.2: Hạ tầng kỹ thuật TĐC Long Tuyền	Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy	Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
3.8	GÓI THẦU CT-PW-3.3: Trường MN khu TĐC Long Tuyền	Phòng GDĐT quận Bình Thủy	Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
	BỔ SUNG: Trường dạy nghề cho người khuyết tật		
3.9	GÓI THẦU CT-PW-2.16: Thiết bị trường học bình thủy	Phòng GDĐT, Nhà trường	Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
3.10	Gói thầu CT-PW-1.12: LIA 34: hẻm 9, hẻm 10 đường Bùi Hữu Nghĩa	Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy	Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
3.11	BỔ SUNG gói thầu CT-PW-2.9: Hẻm 115 đường CMT8	Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy	Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
4	Đã bàn giao các gói thầu thuộc địa bàn quận Ninh Kiều		
4.1	GÓI THẦU CT-PW-1.5: BỔ SUNG: hẻm nhánh hẻm 51, 132, hẻm 112, 229 đường 3/2, hẻm 1 lý tự trọng	Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều	Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
	GÓI THẦU CT-PW-1.9		
4.2			Đã hoàn thành

Stt	Tên công trình, gói thầu	Tên đơn vị đã nhận bàn giao	Ghi chú
	LIA 27: Hẻm 42&Hẻm 62 đường Trần Việt Châu	Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều	công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
4.3	GÓI THẦU CT-PW-2.9:		Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
	Chống ngập cục bộ quận Ninh Kiều (Đường 30 tháng 4, đoạn từ đường Phan Văn Trị đến đường Trần Văn Hoài)	Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều	
	Công viên Hùng Vương		
4.4	GÓI THẦU CT-PW-2.14: Trường mầm non KDC 91B, Trường Thới nhựt 1	Phòng GDĐT, Nhà trường	Đã hoàn thành công tác bàn giao và tiếp nhận công trình.
	Trường Thới nhựt 2		
II. Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3).			
1	Gói thầu CT3-PW-2.1: xây dựng cầu Quang Trung module 2, và mở rộng nhịp của module 1 và củng cố cầu hiện có, hệ thống chiếu sáng và khôi phục kiến trúc của cầu quang trung, đường tiếp cận ở cả hai bên cầu	- Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ tiếp nhận phần cầu. - Quận Ninh Kiều tiếp nhận các hạng mục: cây xanh, chiếu sáng và chiếu sáng nghệ thuật...	Sở Giao thông Vận tải thành phố và sở Xây dựng đã có thông báo chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu
2	Gói thầu CT3-PW-2.2: xây dựng đường Trần Hoàng Na (từ đường Nguyễn Văn Cừ tới cầu Trần Hoàng Na)	Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều (Phòng QLĐT quận Ninh Kiều)	Sở Xây dựng thành phố đã có thông báo chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu
3	Gói thầu CT3-PW-1.7: xây dựng cống ngăn triều trên đường nối Cách mạng tháng tám đến đường tỉnh 918	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ (Chi cục Thủy lợi).	Sở NN&PTNT thành phố đã có thông báo chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu

2.3. Các dự án, hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa bàn giao cho cơ quan quản lý nhà nước, địa phương để quản lý theo quy định từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/6/2024. Các đánh giá về nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan:

Stt	Tên công trình, gói thầu	Đánh giá về nguyên nhân chưa bàn giao	Trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan
-----	--------------------------	---------------------------------------	--

Stt	Tên công trình, gói thầu	Đánh giá về nguyên nhân chưa bàn giao	Trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan
I. Dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ (Dự án 2)			
1	Các gói thầu chưa bàn giao thuộc địa bàn quận Cái Răng		
1.1	GÓI THẦU CT-PW-1.11:	- Chưa hoàn thành kiểm tra tác công tác nghiệm thu của Sở chuyên ngành.	Ban QLDA ODA tiếp tục phối hợp với Sở chuyên ngành thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.
	LIA 31: Hẻm 3 QL1A, hẻm 1 Võ Tánh		
2	Các gói thầu chưa bàn giao thuộc địa bàn quận Bình Thủy		
2.1	GÓI THẦU CT-PW-1.10:	Đang thực hiện công tác bàn giao cho quận Bình Thủy tiếp nhận.	Ban QLDA ODA tiếp tục phối hợp với Sở chuyên ngành thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.
	LIA 12: Hẻm 10 đường Lê Hồng Phong		
	LIA 13: Hẻm 1, Hẻm 2 và Hẻm 6 đường Bùi Hữu Nghĩa.		
3	Các gói thầu chưa bàn giao thuộc địa bàn quận Ninh Kiều		
3.1	GÓI THẦU CT-PW-1.5:	- Chưa hoàn thành kiểm tra tác công tác nghiệm thu của Sở chuyên ngành. - UBND quận Ninh Kiều chưa đồng ý tiếp nhận theo hiện trạng theo chỉ đạo của UBND thành phố.	Ban QLDA ODA tiếp tục phối hợp với Sở chuyên ngành thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.
	Hẻm 132, 51 đường 3/2		
3.2	GÓI THẦU CT-PW-1.8	- UBND quận Ninh Kiều chưa đồng ý tiếp nhận theo hiện trạng theo chỉ đạo của UBND thành phố.	Ban QLDA ODA tiếp tục phối hợp với Sở chuyên ngành thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.
	LIA 17, LIA 18, LIA 23, LIA 24: Hẻm 160 và hẻm nhánh; hẻm 172 và hẻm nhánh; hẻm 232; hẻm 278; hẻm 304; hẻm 216; hẻm 34, hẻm 35 và hẻm nhánh; hẻm 52, hẻm 67; hẻm Rạch Mít Nài ; hẻm 151; hẻm nhánh đường Trần Ngọc Quế; hạng mục Rạch Bà Nga.		
3.3	BỔ SUNG GÓI CT-PW-1.8: các hẻm 118 - 120 Trần Phú, 85 và 87 Phạm Ngũ Lão, 132/42 Hùng Vương, 50 Trần Hoàng Na, hẻm 388 đường 30/4 , hẻm 111 đường CMT8	- Chưa hoàn thành kiểm tra tác công tác nghiệm thu của Sở chuyên ngành. - UBND quận Ninh Kiều chưa đồng ý tiếp nhận theo hiện trạng theo chỉ đạo của UBND	Ban QLDA ODA tiếp tục phối hợp với Sở chuyên ngành thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

Stt	Tên công trình, gói thầu	Đánh giá về nguyên nhân chưa bàn giao	Trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan
		thành phố.	
3.4	GÓI THẦU CT-PW-1.11:	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa hoàn thành kiểm tra tác công tác nghiệm thu của Sở chuyên ngành. - UBND quận Ninh Kiều chưa đồng ý tiếp nhận theo hiện trạng theo chỉ đạo của UBND thành phố. 	Ban QLDA ODA tiếp tục phối hợp với Sở chuyên ngành thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.
	LIA 20, LIA 21, LIA 22: các hẻm: hẻm 3 và hẻm nhánh; hẻm tổ 1, hẻm tổ 2 và hẻm nhánh; đường Trần Vĩnh Kiết và hẻm nhánh		
3.5	GÓI THẦU CT-PW-1.9:	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa hoàn thành kiểm tra tác công tác nghiệm thu của Sở chuyên ngành. - UBND quận Ninh Kiều chưa đồng ý tiếp nhận theo hiện trạng theo chỉ đạo của UBND thành phố. 	Ban QLDA ODA tiếp tục phối hợp với Sở chuyên ngành thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.
	LIA 28: Hẻm 359, Hẻm 311 đường Nguyễn Văn Cừ		
3.6	GÓI THẦU CT-PW-2.3:	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa hoàn thành kiểm tra tác công tác nghiệm thu của Sở chuyên ngành. - UBND quận Ninh Kiều chưa đồng ý tiếp nhận theo hiện trạng theo chỉ đạo của UBND thành phố. 	
	Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Việt Hồng		
3.7	GÓI THẦU CT-PW-2.9:	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa hoàn thành kiểm tra tác công tác nghiệm thu của Sở chuyên ngành. - UBND quận Ninh Kiều chưa đồng ý tiếp nhận theo hiện trạng theo chỉ đạo của UBND thành phố. 	Ban QLDA ODA tiếp tục phối hợp với Sở chuyên ngành thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.
	Hẻm 12 đường 3/2, Hẻm 15 đường Trần Văn Hoài, Hẻm 53 Lê Lai		
3.8	GÓI THẦU CT-PW-2.4: Hồ Bún Xáng	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa hoàn thành kiểm tra tác công tác nghiệm thu của Sở chuyên ngành. 	- Ban QLDA ODA đã lập xong hồ sơ ghi nhận hiện trạng công trình hồ Bún Xáng để bàn giao
3.9	GÓI THẦU CT-PW-2.4.1: Hồ Bún Xáng.		

Stt	Tên công trình, gói thầu	Đánh giá về nguyên nhân chưa bàn giao	Trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan
3.10	GÓI THẦU CT-PW-2.4.2: Hồ Bún Xáng.	- UBND quận Ninh Kiều chưa đồng ý tiếp nhận theo hiện trạng theo chỉ đạo của UBND thành phố.	cho UBND quận Ninh Kiều tiếp nhận đưa vào quản lý sử dụng theo chủ trương của UBND thành phố thống nhất bàn giao theo hiện trạng công trình, hạng mục xây dựng hoàn thành. - UBND quận Ninh Kiều đến nay chưa có ý kiến tiếp nhận.
3.11	GÓI THẦU CT-PW-2.4.3: Hồ Bún Xáng.		
3.12	GÓI THẦU CT-PW-2.4.4: Hồ Bún Xáng.		
3.13	GÓI THẦU CT-PW-2.4.5: Hồ Bún Xáng.		
3.14	GÓI THẦU CT-PW-2.4.6: Hồ Bún Xáng.	Ở thời điểm đóng dự án vào 31/12/2018, gói thầu thực hiện đang dở chưa hoàn thành .	
3.15	GÓI THẦU CT-PW-2.4.7: Hồ Bún Xáng.	- Chưa hoàn thành kiểm tra tác công tác nghiệm thu của Sở chuyên ngành. - UBND quận Ninh Kiều chưa đồng ý tiếp nhận theo hiện trạng theo chỉ đạo của UBND thành phố.	- Ban QLDA ODA đã lập xong hồ sơ ghi nhận hiện trạng công trình hồ Bún Xáng để bàn giao cho UBND quận Ninh Kiều tiếp nhận đưa vào quản lý, sử dụng. - UBND quận Ninh Kiều chưa đồng ý tiếp nhận theo hiện trạng theo chủ trương chỉ đạo của UBND thành phố.
3.16	GÓI THẦU CT-PW-2.4.8: Hồ Bún Xáng.	Ở thời điểm đóng dự án vào 31/12/2018, gói thầu thực hiện đang dở chưa hoàn thành .	
3.17	GÓI THẦU CT-PW-2.5: Hệ thống thoát nước lưu vực Hồ Bún Xáng	- Chưa hoàn thành kiểm tra tác công tác nghiệm thu của Sở chuyên ngành. - UBND quận Ninh Kiều chưa đồng ý tiếp nhận theo hiện trạng theo chỉ đạo của UBND thành phố.	- Ban QLDA ODA đã lập xong hồ sơ ghi nhận hiện trạng công trình hồ Bún Xáng để bàn giao cho UBND quận Ninh Kiều tiếp nhận đưa vào quản lý, sử dụng. - UBND quận Ninh Kiều chưa đồng ý tiếp nhận theo hiện trạng theo chủ trương chỉ đạo của UBND thành phố.
3.18	GÓI THẦU CT-PW-2.6: Rạch Ngõng	- Chưa hoàn thành kiểm tra tác công tác nghiệm thu của Sở	- Ban QLDA ODA đã lập xong hồ sơ ghi nhận hiện trạng công trình hồ

Stt	Tên công trình, gói thầu	Đánh giá về nguyên nhân chưa bàn giao	Trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan
		chuyên ngành. - UBND quận Ninh Kiều chưa đồng ý tiếp nhận theo hiện trạng theo chỉ đạo của UBND thành phố.	Bún Xáng để bàn giao cho UBND quận Ninh Kiều tiếp nhận đưa vào quản lý, sử dụng. - UBND quận Ninh Kiều chưa đồng ý tiếp nhận theo hiện trạng theo chủ trương chỉ đạo của UBND thành phố.
3.19	GÓI THẦU CT-PW-2.15: Đường nối hồ Bún Xáng với đường Nguyễn Văn Linh; đường cấp hàng rào trường Đại học Cần Thơ; xây dựng Hàng rào trường Đại học Cần Thơ.	- Chưa hoàn thành kiểm tra tác công tác nghiệm thu của Sở chuyên ngành. - UBND quận Ninh Kiều chưa đồng ý tiếp nhận theo hiện trạng theo chỉ đạo của UBND thành phố.	Ban QLDA ODA tiếp tục phối hợp với Sở chuyên ngành thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.
3.20	GÓI THẦU CT-PW-2.17: Thảm nhựa các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, đường Nguyễn Văn Cừ.	- Chưa hoàn thành kiểm tra tác công tác nghiệm thu của Sở chuyên ngành. - UBND quận Ninh Kiều chưa đồng ý tiếp nhận theo hiện trạng theo chỉ đạo của UBND thành phố.	Ban QLDA ODA tiếp tục phối hợp với Sở chuyên ngành thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

Stt	Tên công trình, gói thầu	Đánh giá về nguyên nhân chưa bàn giao	Trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan
II. Dự án phát triển TPCT và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3)			
I	Gói thầu CT3-PW-1.1: thi công kê sông Cần Thơ đoạn từ km 0+000 – km 1+600	- Gói thầu đã hoàn thành 98% vào tháng 02/2022 - Còn lại 2% do vướng mặt bằng hộ bà Đinh Thị Ngọc Mỹ (35m). Đến tháng 11/2023 địa phương mới bàn giao mặt bằng tại vị trí hộ bà Mỹ cho nhà thầu. - Trong quá trình thi công đoạn 35m tại hộ bà Mỹ, lại bị ảnh hưởng,	- Ban QLDA và Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều chậm bàn giao mặt bằng, dẫn đến việc kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng. - Nhà thầu và TVGS chậm hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu hoàn thành, bàn giao cho đơn vị quản lý.

Stt	Tên công trình, gói thầu	Đánh giá về nguyên nhân chưa bàn giao	Trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan
		<p>khiếu nại và không cho thi công của hộ bà Phải, nên kéo dài đến tháng 6/2024 mới thi công hoàn thành.</p> <p>- Hiện nay, đã hoàn thành công trình, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định.</p>	
2	<p>Gói thầu CT3-PW-1.2: thi công xây dựng kè và đường sau kè sông Cần Thơ đoạn từ km 1+600 – km 3+000</p>	<p>- Gói thầu đã thi công hoàn thành trên phạm vi mặt bằng đã bàn giao (trừ đoạn 135m thuộc khu quân y và nhà máy cấp nước chưa bàn giao cho nhà thầu phần đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật).</p>	<p>- Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố chậm bàn giao mặt bằng.</p> <p>- Hiện tại công trình đã hoàn thành trên phần bàn giao (trừ vị trí Quân y và nhà máy nước)</p>
3	<p>Gói thầu CT3-PW-1.3: thi công kè sông Cần Thơ đoạn từ km 3+000 đến cuối tuyến</p>	<p>- Đã có Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 10/7/2023.</p> <p>- Sở NN&PTNT có thông báo chấp thuận nghiệm thu công trình số 676/SNN-PTNT ngày 18/3/2024.</p> <p>- Ban QLDA đã có 02 văn bản đề nghị quận Ninh Kiều tiếp nhận bàn giao công trình ngày 19/3/2024 và ngày 15/5/2024.</p> <p>- UBND quận Ninh Kiều đã mời các đơn vị liên quan kiểm tra tiếp nhận bàn giao vào các ngày 11/4/2024, ngày 09/5/2024 và ngày 16/7/2024 nhưng chưa tiếp nhận bàn giao và tiếp tục đề nghị Ban QLDA khắc phục sửa chữa.</p>	<p>- Nhà thầu chậm trong công tác khắc phục theo các kiến nghị của các đơn vị liên quan tại các buổi kiểm tra.</p> <p>- Đơn vị tiếp nhận nhiều lần kiểm tra nhưng với các cán bộ khác nhau và các cán bộ này không có sự thống nhất về phương thức kiểm tra công tác nghiệm thu, dẫn đến việc phải kiểm tra nhiều lần.</p> <p>- TVGS và Ban QLDA chưa phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý và chỉ đạo Nhà thầu khắc phục các lỗi kỹ thuật tại các đợt kiểm tra.</p>
4	<p>Gói thầu CT3-PW-1.5: xây dựng cống ngăn triều Đầu Sáu</p>	<p>- Đã có Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 30/6/2023.</p> <p>- Thông báo chấp thuận</p>	<p>- Nhà thầu chậm trong công tác khắc phục theo các kiến nghị của các đơn vị liên quan</p>



Stt	Tên công trình, gói thầu	Đánh giá về nguyên nhân chưa bàn giao	Trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan
		<p>nghiệm thu công trình của Sở NN&PTNT ngày 06/02/2024 và của sở Xây dựng ngày 25/01/2024.</p> <p>- Ban QLDA có 04 công văn số 209/ BQL-QLKTMT ngày 21/2/2024; số 615/BQL-QLKTMT ngày 23/4/2024; số 870/BQL-QLKTMT ngày 31/5/2024; số 1093/BQL-QLKTMT ngày 05/7/2024 gửi Sở NN&PTNT (Chi cục Thủy lợi) đề nghị tiếp nhận, nhưng đến nay công trình vẫn chưa được bàn giao tiếp nhận do Sở NN&PTNT (Chi cục Thủy lợi) chưa có nguồn kinh phí và cán bộ để vận hành công trình.</p>	<p>tại các buổi kiểm tra.</p> <p>- Đơn vị tiếp nhận nhiều lần kiểm tra nhưng chưa có sự thống nhất về phương thức kiểm tra công tác nghiệm thu, dẫn đến việc phải kiểm tra nhiều lần.</p> <p>- TVGS và Ban QLDA chưa phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý và chỉ đạo Nhà thầu khắc phục các lỗi kỹ thuật tại các đợt kiểm tra.</p>
5	Gói thầu CT3-PW-1.6: xây dựng công ngăn triều trên đường sau kè sông Cần Thơ	<p>- Đã có Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 18/4/2023.</p> <p>- Thông báo chấp thuận nghiệm thu công trình của Sở NN&PTNT tại công văn số 3534/SNN-PTNT, ngày 26/12/2023.</p> <p>- Ban QLDA đã có 02 Công văn số 870/BQL-QLKTMT ngày 31/5/2024 và công văn số 1093/BQL-QLKTMT ngày 05/7/2024 gửi Sở NN&PTNT (Chi cục Thủy lợi) đề nghị tiếp nhận, nhưng đến nay công trình vẫn chưa được bàn giao tiếp nhận do Sở NN&PTNT (Chi cục Thủy lợi) chưa có nguồn kinh phí và cán bộ để vận hành công trình.</p>	<p>- Nhà thầu chậm trong công tác khắc phục theo các kiến nghị của các đơn vị liên quan tại các buổi kiểm tra.</p> <p>- Đơn vị tiếp nhận nhiều lần kiểm tra nhưng chưa có sự thống nhất về phương thức kiểm tra công tác nghiệm thu, dẫn đến việc phải kiểm tra nhiều lần.</p> <p>- Nhà thầu, TVGS và Ban QLDA chưa phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý và chỉ đạo Nhà thầu khắc phục các lỗi kỹ thuật tại các đợt kiểm tra.</p>

Stt	Tên công trình, gói thầu	Đánh giá về nguyên nhân chưa bàn giao	Trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan
6	Gói thầu CT3-PW-1.8: xây dựng cầu thuyền Cái Khế	<ul style="list-style-type: none"> - Công trình đã cơ bản hoàn thành trên công trường. - Nhà thầu đang thực hiện các hạng mục hoàn thiện gói thầu để phục vụ công tác nghiệm thu hoàn thành và bàn giao cho đơn vị quản lý. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu chậm thực hiện các hạng mục hoàn thiện để nghiệm thu hoàn thành công trình và bàn giao cho đơn vị quản lý
7	Gói thầu CT3-PW-1.9: xây dựng cầu thuyền Hàng Bàng	<ul style="list-style-type: none"> - Đã có Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 13/5/2024. - Ban QLDA đã gửi hồ sơ liên quan đến Sở NN&PTNT ngày 26/7/2024 để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi bàn giao theo quy định. - Hiện nay đang chờ Sở NN&PTNT có kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sở NN&PTNT - Ban QLDA
8	Gói thầu CT3-PW-1.10: cải tạo hạ tầng đường Hoàng Quốc Việt, đoạn từ km0+000 - km1+952,5	<ul style="list-style-type: none"> - Đã có Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 19/6/2024. - Ban QLDA đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý để gửi sở ngành chuyên môn kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định để bàn giao cho đơn vị quản lý. 	Nhà thầu và Tư vấn giám sát chậm phối hợp thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao.
9	Gói thầu CT3-PW-1.11: cải tạo hệ thống thoát nước trung tâm quận Ninh Kiều và đầu tư 02 trạm bơm tiêu thoát nước	Công trình đã cơ bản hoàn thành trên công trường. Ban QLDA đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý để nghiệm thu hoàn thành và gửi sở ngành chuyên môn kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định để bàn giao cho đơn vị quản lý.	Nhà thầu và Tư vấn giám sát chậm phối hợp thực hiện các hạng mục hoàn thành công trình và chậm thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao.
10	Gói thầu CT3-PW-1.13: cải tạo hạ tầng đường Hoàng Quốc Việt, đoạn từ km1+952,5 - km3+461	- Công trình đã cơ bản hoàn thành trên công trường.	- Ban QLDA và Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều chậm bàn

Stt	Tên công trình, gói thầu	Đánh giá về nguyên nhân chưa bàn giao	Trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan
		<ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu đang thực hiện các hạng mục hoàn thiện gói thầu (chậm tiến độ) để phục vụ công tác nghiệm thu hoàn thành và bàn giao cho đơn vị quản lý. 	<p>giao mặt bằng, dẫn đến việc kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu và Tư vấn giám sát chậm phối hợp thực hiện các hạng mục hoàn thành công trình và chậm thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao.
11	Gói thầu CT3-PW-1.15: Cải tạo rạch Cái Sơn - Mương Khai (đoạn từ K0 - k1+695).	<ul style="list-style-type: none"> - Đã có Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 04/8/2023. - Đã có thông báo chấp thuận nghiệm thu của sở NN&PTNT ngày 02/02/2024. - Ban QLDA đã có công văn ngày 06/03/2024 gửi UBND quận Ninh Kiều đề nghị tiếp nhận công trình nhưng UBND quận Ninh Kiều chưa tiếp nhận, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> + Ngày 06/03/2024 Ban QLDA gửi công văn số 311/BQL-QLKTTMT cho UBND quận Ninh Kiều đề nghị tiếp nhận công trình. + Ngày 13/03/2024 UBND quận Ninh Kiều có công văn số 473/VPUB-UBND giao Phòng Quản lý đô thị về việc tiếp nhận gói thầu CT3-PW-1.15. + Ngày 25/03/2024, Phòng QLĐT quận chủ trì mời Sở NN&PTNN, Sở XD, Phòng Kinh tế quận, UBND p. An Bình, Ban QLDA, TVGS và Nhà thầu đi kiểm tra thực địa theo và lập biên bản 	Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều

Stt	Tên công trình, gói thầu	Đánh giá về nguyên nhân chưa bàn giao	Trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan
		<p>kiểm tra ngày 27/3/2024.</p> <p>+ Ngày 03/5/2024, Ban QLDA mời quận Ninh Kiều và Phòng QLĐT quận kiểm tra công tác khắc phục, sửa chữa theo nội dung Biên bản ngày 27/3/2024.</p> <p>+ Ngày 08/5/2024, Các bên liên quan kiểm tra công tác khắc phục sửa chữa và yêu cầu nạo vét bùn dưới các hố ga.</p> <p>+ Ngày 22/5/2024, Ban QLDA có báo cáo số 809/ BQL-QLKTMT về việc nạo vét bùn dưới các hố ga.</p> <p>+ Ngày 18/6/2024, Các bên liên quan thống nhất ký Biên bản hoàn thành công tác sửa chữa.</p> <p>+ Tuy nhiên, ngày 15/7/2024 Phòng QLĐT quận lại chủ trì mời UBND phường An Bình, UBND phường Hưng Lợi kiểm tra thực địa để tiếp nhận công trình.</p> <p><i>⇒ Từ ngày 06/3/2024 đến nay (05 tháng) và sau rất nhiều lần kiểm tra, quận Ninh Kiều vẫn chưa tiếp nhận công trình.</i></p>	
12	Gói thầu CT3-PW-1.16: “cải tạo rạch Cái Sơn - Mương Khai (đoạn từ k1+883 – k4+197) và xây dựng cống ngăn triều rạch Phó Thọ, Cây Dừa”	<p>- Đã có Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 30/7/2024.</p> <p>- Ban QLDA đang hoàn thiện hồ sơ để gửi sở ngành kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định, dự kiến ngày 08/8/2024.</p>	Ban QLDA ODA
13	Gói thầu CT3-PW-2.3.1: Xây dựng đường từ cầu Trần Hoàng	- Công trình đã cơ bản hoàn thành trên công	Nhà thầu và TVGS.

Stt	Tên công trình, gói thầu	Đánh giá về nguyên nhân chưa bàn giao	Trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan
	Na đoạn song song tới điểm IC3 và đường tiếp cận từ giao điểm đến trạm xe buýt bao gồm các nút giao với Quốc lộ 1A (hoàn thiện phần còn lại)	<p>trường.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu đang thực hiện các hạng mục trên tuyến đường song hành hoàn thiện gói thầu để phục vụ công tác nghiệm thu hoàn thành và bàn giao cho đơn vị quản lý bao gồm gói thầu CT3-PW-2.3. 	
14	Gói thầu CT3-PW-2.4: xây dựng cầu Trần Hoàng Na	<ul style="list-style-type: none"> - Đã có Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 18/4/2024. - Hội đồng KTNN đã có thông báo chấp thuận nghiệm thu hoàn thành công trình tại Thông báo số 55/TB-HĐKTNN ngày 25/4/2024. - Ban QLDA đã có văn bản ngày 17/6/2024 gửi Sở GTVT và quận Ninh Kiều đề nghị tiếp nhận công trình. - Nhà thầu đang thực hiện các hạng mục hoàn thiện đường dẫn sinh phía Ninh Kiều để hoàn thành toàn bộ gói thầu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đang chờ Sở GTVT tiếp nhận khai thác công trình.(Phần cầu) - Chuẩn bị gửi UBND Quận Ninh Kiều tiếp nhận khai thác công trình. (Phần điện chiếu sáng, điện chiếu sáng nghệ thuật và cây xanh)
15	Gói thầu CT3-PW-2.5: xây dựng đường nối giữa đường Cách mạng tháng 8 với đường Tỉnh 918 (đoạn I)	<ul style="list-style-type: none"> - Công trình đã cơ bản hoàn thành trên công trường. - Công trình kéo dài do công tác bàn giao mặt bằng chậm và điều chỉnh thiết kế nhiều lần trong quá trình thi công. - Nhà thầu đang thực hiện các hạng mục hoàn thiện gói thầu để phục vụ công tác nghiệm thu hoàn thành và bàn giao cho đơn vị quản lý. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ban QLDA và Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Thành phố chậm bàn giao mặt bằng, dẫn đến việc kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng.
16	Gói thầu CT3-PW-2.6: xây dựng đường nối giữa đường Cách mạng tháng Tám với đường Tỉnh	<ul style="list-style-type: none"> - Công trình đã cơ bản hoàn thành trên công trường. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ban QLDA và Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Thành phố chậm

Stt	Tên công trình, gói thầu	Đánh giá về nguyên nhân chưa bàn giao	Trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan
	918, đoạn từ nút giao Võ Văn Kiệt đến cuối tuyến (km1+820- km5+333)	<ul style="list-style-type: none"> - Công trình kéo dài do công tác bàn giao mặt bằng chậm và điều chỉnh thiết kế nhiều lần trong quá trình thi công. - Nhà thầu đang thực hiện các hạng mục hoàn thiện gói thầu để phục vụ công tác nghiệm thu hoàn thành và bàn giao cho đơn vị quản lý. 	bàn giao mặt bằng, dẫn đến việc kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng.
17	Gói thầu CT3-PW-2.7: san lấp mặt bằng khu tái định cư An Bình giai đoạn 1 (khoảng 28,3ha)	Công trình đã hoàn thành. Ban QLDA đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý để nghiệm thu hoàn thành và gửi đơn vị chuyên môn kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định để bàn giao cho đơn vị quản lý.	<ul style="list-style-type: none"> - Ban QLDA và Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều chậm bàn giao mặt bằng, dẫn đến việc kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng. - Nhà thầu và TVGS chậm hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu hoàn thành, bàn giao cho đơn vị quản lý.
18	Gói thầu CT3-PW-2.8: thi công hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư An Bình giai đoạn 1 (khoảng 28,3ha)	Công trình đã hoàn thành. Ban QLDA đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý để nghiệm thu hoàn thành và gửi đơn vị chuyên môn kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định để bàn giao cho đơn vị quản lý.	<ul style="list-style-type: none"> - Ban QLDA và Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều chậm bàn giao mặt bằng, dẫn đến việc kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng. - Nhà thầu và TVGS chậm hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu hoàn thành, bàn giao cho đơn vị quản lý.

3. Công tác phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, địa phương trong bàn giao các dự án, hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; việc bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, khai thác đối với các dự án, công trình theo quy định.

3.1. Công tác phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, địa phương trong bàn giao các dự án, hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sử dụng:

- Căn cứ vào Luật Xây dựng, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và các quy định hiện hành liên quan, sau khi công trình hoàn thành, Ban QLDA thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Chủ đầu tư liên quan đến công tác

bàn giao công trình cho đơn vị quản lý; tích cực chủ động phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở ngành chuyên môn và Hội đồng kiểm tra nhà nước) trong việc phối hợp kiểm tra, cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan... phục vụ kiểm tra công tác nghiệm thu:

+ **Bước 1:** Chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý chất lượng thi công và nghiệm thu theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.

+ **Bước 2:** Hội đồng nghiệm thu nhà nước (đối với công trình cấp 1), Sở chuyên ngành: Sở Giao thông vận tải, SXD, SNN&PTNT tổ chức kiểm tra, đánh giá và có kết luận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư đối với công trình còn lại theo chuyên ngành (thống nhất nghiệm thu hoàn thành hoặc đề nghị khắc phục, sửa chữa).

+ **Bước 3:** Các sở Giao thông Vận tải, Xây dựng, NN&PTNT và địa phương tiếp nhận công trình đưa vào quản lý khai thác theo phân công của UBND thành phố.

- Ban QLDA chỉ đạo Nhà thầu tích cực khắc phục sửa chữa theo kiến nghị của Sở ngành chuyên môn và Hội đồng kiểm tra nhà nước để đảm bảo tiến độ bàn giao công trình.

Đối với Dự án 2:

Ban Quản lý dự án ODA đã phối hợp với các Sở chuyên ngành và địa phương để thực hiện công tác bàn giao – tiếp nhận công trình, hạng mục xây dựng hoàn thành đưa vào quản lý sử dụng; trong đó.

- **Quận Ô Môn:** Có 06 gói thầu thực hiện trên địa bàn quận Ô Môn. Đã bàn giao xong toàn bộ công trình của **06/06 gói thầu** cho địa phương tiếp nhận quản lý, sử dụng

- **Quận Bình Thủy:** Có 11 gói thầu thực hiện trên địa bàn quận Bình Thủy. Ban Quản lý dự án ODA đã bàn giao xong công trình của **11/11 gói thầu**.

- **Quận Cái Răng:** Có 04 gói thầu thực hiện trên địa bàn quận Cái Răng. Ban Quản lý dự án ODA đã bàn giao cho địa phương tiếp nhận **03/04 gói thầu**. Còn lại 01 gói thầu CT-PW-1.11 (LIA 31: hẻm 3 QL1A, hẻm 1 Võ Tánh), Ban ODA tiếp tục phối hợp để bàn giao gói thầu còn lại, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9/2024.

- **Quận Ninh Kiều:** Có 21 gói thầu xây lắp thực hiện trên địa bàn quận Ninh Kiều (trong đó có 01 gói bổ sung). Ban Quản lý dự án ODA đã bàn giao cho quận tiếp nhận công trình hoàn thành **02/21 gói thầu**. Còn lại 19 gói thầu chưa bàn giao.

Thực hiện theo chủ trương chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 77/TB-VPUB ngày 11/3/2021, Công văn số 2000/UBND-XDĐT ngày 03/6/2021 và Công văn số 4192/UBND-XDĐT ngày 28/9/2021 về việc bàn giao theo hiện trạng các công trình, hạng mục xây dựng hoàn thành cho địa phương

tiếp nhận để quản lý, sử dụng và duy tu, bảo trì công trình. Ban Quản lý dự án ODA tích cực phối hợp với các Sở chuyên ngành và địa phương để thực hiện kiểm tra, ghi nhận hiện trạng, cũng như đã tiến hành sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết công trình để bàn giao cho địa phương tiếp nhận quản lý, khai thác sử dụng. Tuy nhiên, đến nay UBND quận Ninh Kiều chưa có ý kiến về tiếp nhận bàn giao theo hiện các công trình thuộc dự án 2.

Đối với Dự án 3:

Ban QLDA đã phối hợp với Sở ngành chuyên môn và Hội đồng kiểm tra nhà nước kiểm tra công tác nghiệm thu bàn giao công trình, kết quả cụ thể:

- Hoàn thành bàn giao cho đơn vị quản lý 03 gói thầu gồm: CT3-PW-1.7, CT3-PW-2.1, CT3-PW-2.2.

- Hoàn thành công tác nghiệm thu, Kiểm tra đánh giá đồng ý, chấp thuận của Sở chuyên ngành nhưng chưa tiếp nhận 04 gói thầu: CT3-PW-1.3; CT3-PW-1.5; CT3-PW-1.6 & CT3-PW-1.15.

- Đang phối hợp kiểm tra và bàn giao 14 gói thầu (theo bảng tổng hợp nêu trên). Trong đó: Không kể 03 gói không hoàn thành CT3-PW-1.17; CT3-PW-1.18; CT3-PW-1.19

3.2. Việc bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, khai thác đối với các dự án, công trình theo quy định:

Việc bảo trì, duy tu, bảo dưỡng đối với đối với các gói thầu thuộc Dự án 2 và Dự án 3 được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành từ ngày 01/6/2016 đến 30/6/2024, cụ thể:

- Đối với các công trình đã bàn giao cho đơn vị quản lý đưa vào khai thác: công tác duy tu, bảo dưỡng được thực hiện theo quy định của đơn vị quản lý và chế độ bảo hành công trình theo đúng hợp đồng xây lắp.

- Đối với các công trình đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao: Nhà thầu thực hiện công tác bảo hành công trình theo đúng điều khoản của hợp đồng xây lắp.

4. Những thuận lợi, khó khăn, giải pháp trong thời gian tới :

4.1. Đối với Dự án 2:

- Khó khăn về bàn giao theo hiện trạng công trình thuộc Sở Xây dựng và quận Ninh Kiều:

+ Các gói thầu đã đủ điều kiện để bàn giao cho địa phương tiếp nhận quản lý sử dụng: Gói thầu CT-PW-1.8 và gói thầu CT-PW-1.8 bổ sung, hai gói thầu này đã được Sở Xây dựng thông qua kiểm tra công tác nghiệm thu tại Thông báo 3907/SXD-CCGĐXD ngày 02/12/2020 và Thông báo số 3155/SXD-CCGĐXD ngày 08/10/2020. Ban Quản lý dự án ODA đã gửi văn bản 04 lần đề nghị bàn giao cho UBND quận Ninh Kiều tiếp nhận (Công văn số 1108/BQL-QLKTMT

ngày 22/8/2022, Công văn số 1329/BQL-QLKTMT ngày 04/10/2022, Công văn số 2427/BQL-QLKTMT ngày 28/12/2023, Công văn số 352/BQL-QLKTMT ngày 11/3/2024). Nhưng UBND quận Ninh Kiều không có văn bản trả lời.

+ Đối với các gói thầu thuộc công trình hồ Bún Xáng, gói thầu cải tạo rạch Ngõng, gói thầu cải tạo hệ thống thoát nước lưu vực hồ Bún Xáng (cải tạo các hẻm nối với hồ Bún Xáng). Ban Quản lý dự án đã phối hợp với các Sở chuyên ngành và quận Ninh Kiều hoàn thành kiểm tra thực địa, đo đạc và ghi nhận hiện trạng, Theo Công văn số 1390/SXD-TTQLN&CLCT ngày 16/5/2024 của Sở Xây dựng Ban ODA đã sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết, dọn dẹp vệ sinh để bàn giao cho quận Ninh Kiều tiếp nhận theo hiện trạng như chủ trương chỉ đạo của UBND thành phố. Tuy nhiên, UBND quận Ninh Kiều chưa có ý kiến đồng ý tiếp nhận.

+ Dự án 2 kết thúc năm 2018 nên không có nguồn kinh phí để thực hiện duy tu, sửa chữa, khắc phục hư hỏng công trình. Thực tế, công trình khi xây dựng hoàn thành đã được người dân sử dụng từ thời điểm năm 2015 kéo dài đến nay đã lâu, nên bị xuống cấp, hư hỏng theo thời gian, bị lún cổ kết theo thời gian nên cao độ mặt đường hiện trạng không đúng như cao độ theo thiết kế được duyệt.

+ Khó khăn về công tác kiểm toán, quyết toán: Hiện nay dự án 2 đang thực hiện công tác kiểm toán độc lập, hiện tại nhiều nhân sự chuyên trách quản lý trực tiếp của Ban ODA, cũng như của phía Nhà thầu thi công không còn hoặc đã chuyển công tác. Do đó, công tác phối hợp rà soát, kiểm tra, giải trình số liệu kiểm toán, quyết toán gói thầu gặp nhiều khó khăn, nên thời gian thực hiện kiểm toán kéo dài so với kế hoạch dự kiến ban đầu.

+ Đối với phần khối lượng thực hiện dang dở chưa hoàn thành thuộc hồ Bún Xáng (vị trí ở bờ hồ phía trường đại học Cần Thơ). Được chủ trương chấp thuận của Ủy ban nhân thành phố, phần khối lượng chưa hoàn thành của hồ Bún Xáng đã được bổ sung vào Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3) và được bố trí vào gói thầu CT3-PW-21 của Dự án 3, nhằm thực hiện hoàn thành đồng bộ công trình hồ Bún Xáng. Tuy nhiên, hồ Bún Xáng không được bàn giao – tiếp nhận thì phần khối lượng xây lắp của gói thầu CT3-PW-21 của dự án 3 nêu trên sẽ bị trùng lặp với Dự án 2 chưa được bàn giao nên không thể triển khai thực hiện được gói thầu CT3-PW-21.

- Giải pháp trong thời gian tới đối với dự án 2:

+ Công tác bàn giao công trình, hạng mục xây dựng hoàn thành:

- Bàn giao công trình thuộc địa bàn quận Cái Răng: Còn 01 gói thầu chưa bàn giao xong, kế hoạch trong tháng 8 và tháng 9/2024, Ban phối hợp với địa phương để bàn giao cho địa phương tiếp nhận.

- Bàn giao công trình thuộc địa bàn quận Quận Ninh Kiều: Quận Ninh Kiều hiện còn 19 gói thầu chưa bàn giao được. Ban Quản lý dự án ODA sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương và Sở chuyên ngành để thực hiện chủ trương chỉ đạo

của UBND thành phố về bàn giao theo hiện trạng công trình, hạng mục xây dựng hoàn thành. Nếu được UBND quận Ninh Kiều đồng ý tiếp nhận bàn giao theo hiện trạng, Ban QLDA sẽ trình kế hoạch dự kiến bàn giao dứt điểm trong quý 1/2025.

+ Về kiểm tra công tác nghiệm thu của sở chuyên ngành: Ban Quản lý dự án sẽ tiếp tục phối hợp với Sở chuyên ngành để trình hồ sơ các gói thầu còn lại đến Sở chuyên ngành thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

+ Công tác kiểm toán độc lập dự án 2: Tiếp tục thực hiện công tác kiểm toán độc lập Dự án 2, trong đó kế hoạch thực hiện như sau:

- Nguồn vốn ODA: Dự án có 42 gói thầu xây lắp, đã chốt số liệu kiểm toán được 32/42 gói thầu. Còn lại 10 dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9/2024.

- Kiểm toán chi phí tư vấn, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các chi phí khác: Dự kiến sẽ hoàn thành cuối tháng 11/2024.

Sau khi hoàn thành báo cáo kiểm toán dự án 2, Ban sẽ tổng hợp trình Sở Tài Chính xin thẩm định quyết toán.

4.2. Đối với Dự án 3:

Theo quy định công tác nghiệm thu bàn giao công trình bao gồm các bước sau:

Bước 1: Công tác nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng: Chủ đầu tư.

Khi công trình triển khai thi công đến giai đoạn hoàn thành bao gồm hoàn thành các hạng mục trên công trường và các thủ tục tổng hợp để nghiệm thu toàn bộ công trình theo mẫu Vib: danh mục hoàn công công trình, đính kèm Nghị định 06/2021/NĐ-CP, cụ thể:

STT	Danh mục hồ sơ
I	Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình
1	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Hồ sơ thiết kế cơ sở, Báo cáo nghiên cứu khả thi
2	Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu tư vấn và thi công xây dựng;
II	Hồ sơ năng lực tổ chức trong hoạt động xây dựng
3	Quyết định cử các cán bộ QLDA tham gia tư vấn QLDA công trình
4	Hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập hồ sơ khảo sát địa hình
5	Hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế kỹ thuật công trình
6	Hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn giám sát công trình
7	Hồ sơ năng lực của Nhà thầu thi công công trình
8	Hồ sơ năng lực của đơn vị thẩm tra
9	Hồ sơ năng lực của phòng thí nghiệm

STT	Danh mục hồ sơ
III	Hồ sơ năng lực cá nhân tham gia vào công trình
10	Điều kiện năng lực của cá nhân tham gia Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
11	Năng lực của cá nhân chủ trì khảo sát địa hình
12	Năng lực của cá nhân chủ trì thiết kế công trình
13	Năng lực của cá nhân chủ trì thiết kế điện
14	Năng lực của cá nhân chủ trì thiết kế cấp nước
15	Năng lực của cá nhân chủ trì thiết kế thoát nước
16	Năng lực của cá nhân thẩm tra
17	Quyết định cử chỉ huy trưởng công trường của nhà thầu thi công
18	Năng lực của chỉ huy trưởng công trường
19	Quyết định cử giám sát của tổ chức tư vấn giám sát
20	Năng lực của cá nhân tham gia giám sát điện
21	Năng lực của cá nhân tham gia giám sát công trình cấp nước
22	Năng lực của cá nhân tham gia giám sát công trình thoát nước
23	Năng lực của cá nhân kỹ thuật viên phòng thí nghiệm
IV	Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
24	Hợp đồng khảo sát xây dựng
25	Hợp đồng thiết kế xây dựng
26	Hợp đồng giám sát công trình xây dựng
27	Hợp đồng thẩm tra
28	Hợp đồng thi công xây dựng công trình
V	Hồ sơ Quản lý chất lượng công trình
	1. HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
29	Nhiệm vụ khảo sát xây dựng (TOR kèm theo HSMT)
30	Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát xây dựng (QĐ phê duyệt HSMT)
31	Hồ sơ phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng
32	Quyết định phê duyệt Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng
33	Chủ đầu tư có tổ chức thực hiện giám sát khảo sát xây dựng
34	Biên bản nghiệm thu hiện trường phân khảo sát xây dựng
35	Nhật ký khảo sát xây dựng
36	Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng
37	Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng
38	Chủ đầu tư có phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả khảo sát xây dựng
39	Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình (TOR kèm theo HSMT)

STT	Danh mục hồ sơ
40	Báo cáo thẩm tra TKTC+DT, Báo cáo thẩm định TKTC+DT; Quyết định phê duyệt TKTC+DT, kèm theo: Thuyết minh TKTC + Dự toán thiết kế (do TVTK lập)
41	Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư xác nhận (có danh mục bản vẽ kèm theo)
42	Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình.
2. HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH	
43	Biên bản bàn giao mặt bằng, mốc định vị và mốc giới công trình
44	Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu (được CĐT chấp thuận)
45	Kết quả công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng
46	Phiếu kết quả thí nghiệm do cơ sở thiết lập theo yêu cầu của các phép thử, có đầy đủ các thông tin và nội dung cơ bản theo quy định
47	Nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định (có được đánh số trang, đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công xây dựng và có xác nhận của chủ đầu tư)
48	Bản vẽ hoàn công theo quy định
49	Giám sát thi công xây dựng có thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện
50	Giám sát thi công xây dựng có kiểm tra điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định
51	Giám sát thi công xây dựng có kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: Nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình
52	Giám sát thi công xây dựng có kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt
53	Giám sát thi công xây dựng có kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác triển khai công việc tại hiện trường theo yêu cầu về tiến độ thi công của công trình
54	Giám sát thi công xây dựng có giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình

STT	Danh mục hồ sơ
55	Giám sát thi công xây dựng có giám sát việc đảm bảo an toàn lao động theo quy định của quy chuẩn, quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật về an toàn lao động
56	Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận công trình, nghiệm thu giai đoạn (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng,
57	Nhà thầu thiết kế có giám sát tác giả
58	Nhà thầu thiết kế có lập quy trình bảo trì công trình xây dựng
59	Nhà thầu thi công có mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định
60	Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan;
61	Biên bản Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng
62	Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi đưa công trình vào sử dụng.
63	Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và khi nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng.
3. HỒ SƠ PHÁT SINH, BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ	
64	Chủ trương phát sinh (thay đổi) (đính kèm văn bản pháp lý của NT, TVGS, TVTK...)
65	Hồ sơ phát sinh (Bản vẽ, dự toán, các Quyết định, BB thỏa thuận, PLHD)

Bước 2: Đánh giá sở chuyên ngành về hồ sơ công trình:

- Sau khi nhận hồ sơ (hoàn thành công trình) của Ban QLDA, Sở ngành chuyên môn kiểm tra toàn bộ quá trình thi công, nghiệm thu từng hạng mục công trình thông qua hồ sơ mục 1 và kết hợp kiểm tra hiện trường công trình xây dựng.

- Sau khi kiểm tra hồ sơ và các hạng mục công trình, Sở ngành chuyên môn có Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng đối với công trình đủ điều kiện nghiệm thu theo quy định. Đối với các công trình có các khiếm khuyết cần khắc phục sửa chữa, Sở ngành chuyên môn lập Biên bản yêu cầu khắc phục. Sau khi hoàn thành công tác khắc phục, Ban QLDA lập báo cáo khắc phục gửi sở ngành chuyên môn để thực hiện các bước theo quy định trước khi có Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

- Đồng thời, thời gian bảo hành công trình được xác định kể từ ngày có được Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình của sở ngành chuyên môn (cùng với chứng nhận hoàn thành công trình của Chủ đầu tư).

⇒ Đây là bước mất rất nhiều thời gian do công tác kiểm tra của sở ngành (mời các đơn vị liên quan và UBND quận) bao gồm thời gian khắc phục sửa chữa và khối lượng hồ sơ cần kiểm tra rất lớn.

Bước 3: Công tác bàn giao công trình cho đơn vị quản lý:

- Thực hiện theo các quy định hiện hành và chỉ đạo của UBND thành phố tại các văn bản pháp luật như:

+ Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 27/6/2011 của UBND thành phố Cần Thơ về việc Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

+ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND thành phố Cần Thơ về việc Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

+ Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 về việc Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

+ Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND thành phố Cần Thơ Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

+ Thông báo số 336/TB-VPUB ngày 30/12/2019 của Văn phòng UBND thành phố về Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đào Anh Dũng tại buổi làm việc xem xét các vấn đề Ngân hàng Thế giới (WB) khuyến nghị liên quan đến Hợp phần 3, dự án Phát triển thành phố cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị.

+ Công văn số 1400/UBND-XĐĐT ngày 24/4/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ về việc giao đơn vị tiếp nhận, quản lý, khai thác các gói kè, đường sau kè thuộc dự án Phát triển thành phố cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị.

+ Công văn số 4830/UBND-XĐĐT ngày 23/11/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ về việc chủ trương tiếp nhận bàn giao các hạng mục gói thầu CT3-PW-2.1: Xây dựng cầu Quang Trung và gói thầu CT3-PW-2.4: Xây dựng cầu Trần Hoàng Na.

- Theo các văn bản pháp lý về Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ:

+ Sở Giao thông vận tải: Tiếp nhận cầu Quang Trung và cầu Trần Hoàng Na.

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp nhận 02 Âu thuyền và 10 công ngăn triều.

+ Quận Ninh Kiều: Tiếp nhận Hạng mục Chiếu sáng, chiếu sáng nghệ thuật và cây xanh Cầu quang trung và cầu Trần Hoàng Na; Toàn bộ phần đường và các hạng mục đường; Kè và các hạng mục kè thuộc trách nhiệm của quận quản lý.

+ Quận Cái Răng và quận Bình Thủy: Tiếp nhận toàn bộ phần đường và các hạng mục đường; Kè và các hạng mục kè thuộc trách nhiệm của quận quản lý.

*** Những thuận lợi và khó khăn trong công tác bàn giao:**

- **Đối với Sở NN&PTNN:** Rất thuận tiện là đơn vị kiểm tra đánh giá và kết luận hồ sơ nghiệm thu (bước 2) vừa là đơn vị tiếp nhận (bước 3) tuy nhiên việc tiếp nhận gặp một số khó khăn bởi nguyên nhân sau:

+ Không có nhân sự tiếp quản, vận hành.

+ Không có nguồn kinh phí bảo trì, vận hành.

+ Ban ODA chậm hoàn thành 6-8 tháng, không bàn giao được công trình và không giải ngân được tiền bảo hành giữ lại 5%. (cụ thể: Gói thầu CT3-PW-1.5 đã hoàn thành bước 2 ngày 06/02/2024; Gói thầu CT3-PW-1.6 đã hoàn thành bước 2 ngày 26/12/2023).

- **Đối với Quận Ninh Kiều:** Không thuận tiện là đơn vị kiểm tra đánh giá và kết luận hồ sơ nghiệm thu do sở chuyên ngành thực hiện (bước 2) và đơn vị tiếp nhận là Quận Ninh Kiều (bước 3) nên gặp nhiều khó khăn bởi nguyên nhân sau:

+ Quan điểm đơn vị kiểm tra, đánh giá công tác nghiệm thu là Sở chuyên ngành (bước 2) và đơn vị tiếp nhận là quận Ninh Kiều (bước 3) đôi khi chưa có sự thống nhất.

+ Cán bộ tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu hiện trường mỗi lần là mỗi cán bộ khác nhau nên chưa có sự thống nhất chung và quan điểm của các phòng thuộc UBND quận cũng có sự khác nhau.

+ Ban QLDA ODA chậm hoàn thành, không bàn giao được công trình và không giải ngân được tiền bảo hành giữ lại 5%. Đồng thời công trình chưa bàn giao nên đơn vị thi công đã tắt hệ thống chiếu sáng làm ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân, đã được phản ánh thuộc gói thầu kè sông Cần Thơ CT3-PW-1.3 và Kè Cái Sơn – Mương Khai CT3-PW-1.15.

5. Các đề xuất, kiến nghị:

- Đề nghị các Sở chuyên ngành kiểm tra, đánh giá công tác nghiệm thu: Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ

bố trí cán bộ đẩy nhanh công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ nghiệm thu các gói thầu của Ban QLDA ODA trình để sớm hoàn thành và có thông báo chấp thuận nghiệm thu.

- Đề nghị các đơn vị tiếp nhận: Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng đẩy nhanh công tác tiếp nhận công trình đối với các công trình đã có Thông báo chấp thuận nghiệm thu công trình của Hội đồng kiểm tra nhà nước (đối với công trình cầu Trần Hoàng Na) và Sở ngành chuyên môn. Hạn chế trường hợp sau khi có Thông báo kiểm tra, chấp thuận nghiệm thu công trình của Sở ngành chuyên môn, đơn vị tiếp nhận (phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều) lại tổ chức kiểm tra trước khi tiếp nhận, gây lãng phí, mất nhiều thời gian không cần thiết.

- Kính đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận đẩy nhanh công tác kiểm tra công tác nghiệm thu và tiếp nhận ngày công trình hoàn thành đầy đủ thủ tục theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

- Quận Ninh Kiều là địa phương thụ hưởng nhiều nhất của dự án 3 - Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, cụ thể: Cầu Trần Hoàng Na, Cầu Quang Trung, Đường Trần Hoàng Na, đường Hoàng Quốc Việt, 35 tuyến đường trong nội ô thành phố, 06 km kè sông Cần Thơ, 04km kè Cái Sơn – mương khai, 02 Âu thuyền và 04 cống ngăn triều đã góp phần đáng kể về chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, chưa có tiếng nói chung giữa đơn vị thực hiện là Ban QLDA ODA và địa phương UBND quận Ninh Kiều về công tác bàn giao tiếp nhận công trình.

⇒ Đề xuất quận Ninh Kiều thống nhất phương án tiếp nhận các công trình của Ban QLDA ODA ngày khi có thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình của Sở ngành chuyên môn.

- Riêng đối với Dự án 2:

+ Kiến nghị UBND Quận Ninh Kiều sớm tiếp nhận các công trình trước đây đã được Sở Xây Dựng thông báo đủ điều kiện đưa vào sử dụng; và chủ trương của UBND thành phố chỉ đạo về tiếp nhận bàn giao theo hiện trạng công trình, hạng mục xây dựng hoàn thành.

+ Đối với công trình hồ Bún Xáng: hiện nay, Ban QLDA ODA đã lập xong hồ sơ đo đạc ghi nhận hiện trạng theo ý kiến xác nhận của Sở Xây dựng tại Công văn số 1390/SXD-TTQLN&CLCT ngày 16/5/2024. Ban QLDA ODA kiến nghị UBND thành phố xem xét và chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì và phối hợp với UBND quận Ninh Kiều và các đơn vị có liên quan để tiến hành công tác bàn giao cho địa phương tiếp nhận quản lý theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo kết luận số 258/TB-VPUB ngày 10/10/2023.

+ Về công tác quyết toán Dự án 2: Ban Quản lý dự án ODA đã có báo cáo tại cuộc họp ngày 05/8/2024 về quyết toán Dự án 2, Sở Tài Chính thống nhất tiếp nhận xem trước hồ sơ quyết toán 26 gói thầu nguồn vốn ODA đã có báo cáo kiểm toán.

+ Quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Cái Răng hoàn thành Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong tháng 9/2024 để làm cơ sở báo cáo số liệu cho đơn vị kiểm toán.

Ban Quản lý dự án ODA kính báo cáo đến Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác quyết toán và bàn giao các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng cho cơ quan chuyên môn, địa phương quản lý theo nội dung nêu trên. *HL*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND thành phố (để báo cáo);
- Tổ Giám sát Dự án (để b/c);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT, KHĐT, QLKTMT./.

