

**PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN**

(Kèm Báo cáo số 1753 /BC-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2024 Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	TMDT	Ngày hoàn thành đưa vào sử dụng	Ngày gửi Quyết toán	Thời gian quyết toán theo quy định		Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Quyết định phê duyệt quyết toán			Giá trị giải ngân đến 30/7/2024	Chênh lệch giữa giá trị quyết toán so với giá trị giải ngân	Nguyên nhân chưa nộp hồ sơ quyết toán, chưa thẩm định, phê duyệt quyết toán	Tình hình tất toán	Nguyên nhân chưa tất toán
						Trong thời gian quyết toán	Vi phạm thời gian quyết toán		Số	Ngày tháng năm	Giá trị quyết toán					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Tổng cộng		575.364					540.814			484.318	532.153	-5.133			
I	Dự án đã hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán theo thời gian quy định		48.931					44.366				42.702				
1	Cơ sở hạ tầng khu hành chính huyện (giai đoạn 1)	Ban QLDA&PTQĐ huyện Vĩnh Thạnh	48.931	Dự án dở dang			X	44.366				42.702		Dự án đã gửi Sở Tài chính thẩm tra quyết toán. Riêng phần khối lượng phát sinh gói thầu Hệ thống thoát nước, đường giao thông nội bộ, vỉa hè, hồ sơ còn vướng chủ trương phát sinh Sở Tài chính chưa thống nhất hồ sơ pháp lý phần khối lượng phát sinh		
2	Đường Ô tô vào trung tâm xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh	Ban QLDA&PTQĐ huyện Vĩnh Thạnh	110.738	Dự án dở dang				101.064				99.585		Dự án đã được triển khai thực hiện cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, mới được nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng gói thầu xây lắp số 4 vào tháng 6 năm 2014; 03 gói thầu còn lại đã thi công đến năm 2016 rồi ngưng thi công đến nay (Do năng lực nhà thầu và biến động giá lớn vào thời điểm năm 2015-2016)		

Stt	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	TMĐT	Ngày hoàn thành đưa vào sử dụng	Ngày gửi Quyết toán	Thời gian quyết toán theo quy định		Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Quyết định phê duyệt quyết toán			Giá trị giải ngân đến 30/7/2024	Chênh lệch giữa giá trị quyết toán so với giá trị giải ngân	Nguyên nhân chưa nộp hồ sơ quyết toán, chưa thẩm định, phê duyệt quyết toán	Tình hình tắt toán	Nguyên nhân chưa tắt toán	
						Trong thời gian quyết toán	Vượt thời gian quyết toán		Số	Ngày tháng năm	Giá trị quyết toán						
II	Dự án đã hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán nhưng chưa được thẩm định, phê duyệt quyết toán theo thời gian quy định																
III	Dự án đã hoàn thành đã quyết toán xong		526.433					496.448			484.318	489.450	-5.133				
1	Trung tâm y tế dự phòng huyện Vĩnh Thạnh	Ban QLDA&PTQĐ huyện Vĩnh Thạnh	21.852	21/11/2013	28/12/2015		X	18.507	2127/QĐ-UBND	6/27/2016	18.328	18.327	1		Hoàn thành		
2	Cụm dân cư vùng ngập lũ thị trấn Thạnh An	Ban QLDA&PTQĐ huyện Vĩnh Thạnh	5.111	1/7/2005	8/1/2016		X	4.312	3755/QĐ-UBND	12/2/2016	4.230	4.230	0		Đã tắt toán		
3	Cụm dân cư vùng ngập lũ xã Thạnh An	Ban QLDA&PTQĐ huyện Vĩnh Thạnh	7.993	12/13/2007	8/17/2016		X	7.172	3843/QĐ-UBND	12/14/2016	7.151	7.151	0		Đã tắt toán		
4	Cụm dân cư vùng ngập lũ xã Vĩnh Trinh	Ban QLDA&PTQĐ huyện Vĩnh Thạnh	10.333	Dự án dở dang	30/12/2016		X	8.604	1168/QĐ-UBND	27/04/2017	8.610	8.610	0		Đã tắt toán		
5	Dự án Trụ sở Huyện ủy huyện Vĩnh Thạnh	Ban QLDA&PTQĐ huyện Vĩnh Thạnh	18.006	07/01/2010	01/11/2016		X	23.478	482/QĐ-UBND	01/03/2017	23.358	23.285	73		Đã tắt toán		
6	Dự án Trụ sở HĐND, UBND và các phòng ban thuộc huyện Vĩnh Thạnh	Ban QLDA&PTQĐ huyện Vĩnh Thạnh	16.816	29/09/2010	25/04/2017		X	24.288	2386/QĐ-UBND	07/09/2017	24.046	24.019	27		Đã tắt toán		
7	Trung tâm dạy nghề huyện Vĩnh Thạnh	Ban QLDA&PTQĐ huyện Vĩnh Thạnh	11.246	6/12/2012	2/14/2017		X	10.592	2503/QĐ-UBND	9/22/2017	9.963	10.422	-459		Đã tắt toán		
8	Cụm dân cư vùng ngập lũ xã Thạnh Lộc	Ban QLDA&PTQĐ huyện Vĩnh Thạnh	5.975	13/12/2007	2/7/2017		X	5.975	1390/QĐ-UBND	5/26/2017	5.852	5.852	0		Đã tắt toán		

Stt	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	TMĐT	Ngày hoàn thành đưa vào sử dụng	Ngày gửi Quyết toán	Thời gian quyết toán theo quy định		Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Quyết định phê duyệt quyết toán			Giá trị giải ngân đến 30/7/2024	Chênh lệch giữa giá trị quyết toán so với giá trị giải ngân	Nguyên nhân chưa nộp hồ sơ quyết toán, chưa thẩm định, phê duyệt quyết toán	Tình hình tất toán	Nguyên nhân chưa tất toán
						Trong thời gian quyết toán	Vì phạm thời gian quyết toán		Số	Ngày tháng năm	Giá trị quyết toán					
9	Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh	Ban QLDA&PTQĐ huyện Vĩnh Thạnh	142.780	4/30/2014	tháng 06/2019		X	124.675	1523/QĐ-UBND	6/24/2019	123.084	127.464	-4.380		Đang tất toán	- Là do: Chưa thu hồi theo QĐ QT. Hiện 05 đơn vị chưa thu hồi được (5.061.183.000 đ). Do các đơn vị không thiện chí phối hợp thực hiện (đã gửi 9 lần), đồng thời dự án chậm tất toán do trong quá trình tất toán dự án sai phạm, trong quá trình đó phục vụ thanh tra và công an điều tra
10	Trường Tiểu học Thanh Mỹ 1, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ	Ban QLDA&PTQĐ huyện Vĩnh Thạnh	18.124	15/3/2019	12/3/2019		X	15.251	68/QĐ-UBND	1/14/2020	15.190	15.169	20		Đã tất toán	
11	03 Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh	Ban QLDA&PTQĐ huyện Vĩnh Thạnh	11.839	26/12/2019	05/09/2022		X	11.323	176/QĐ-STC	16/12/2022	11.251	11.266	-15		Đã tất toán	
12	Trường Trung học cơ sở Thạnh Quới	Ban QLDA&PTQĐ huyện Vĩnh Thạnh	27.055	04/12/2020	9/14/2021		X	26.274	913/QĐ-UBND	4/11/2023	26.028	25.856	172		Đang tất toán	Do chưa hoàn thiện thanh toán công nợ phải trả. Nguyên nhân: Nhà thầu thi công thiết bị chưa đồng ý ký thanh lý hợp đồng. Dự kiến hoàn thành chi trả Quý III/2024.
13	06 Trụ sở làm việc Công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh	Ban QLDA&PTQĐ huyện Vĩnh Thạnh	25.185	05/05/2021	11/18/2021		X	20.232	1342/QĐ-UBND	6/7/2023	19.805	19.908	-103		Đang tất toán	Do chưa thu hồi các khoản nợ phải thu và thanh toán các khoản nợ phải trả. Dự kiến thực hiện hoàn thành trong quý III/2024

Stt	Tên dự án, công trình	Chủ đầu tư	TMĐT	Ngày hoàn thành đưa vào sử dụng	Ngày gửi Quyết toán	Thời gian quyết toán theo quy định		Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Quyết định phê duyệt quyết toán			Giá trị giải ngân đến 30/7/2024	Chênh lệch giữa giá trị quyết toán so với giá trị giải ngân	Nguyên nhân chưa nộp hồ sơ quyết toán, chưa thẩm định, phê duyệt quyết toán	Tình hình tất toán	Nguyên nhân chưa tất toán
						Trong thời gian quyết toán	Vì phạm thời gian quyết toán		Số	Ngày tháng năm	Giá trị quyết toán					
14	Cụm dân cư vượt lũ Thạnh Mỹ mở rộng (Thạnh Quới), huyện Vĩnh Thạnh (Hạng mục: San lấp mặt bằng)	P.KT&HT huyện VT	68.706	11/2013	Năm 2018		X	61.563	2014/QĐ-UBND	8/9/2018	60.781	61.133	-352		Đang tất toán	'Do chưa thu hồi các khoản nợ phải thu và thanh toán các khoản nợ phải trả.
15	Cụm dân cư vượt lũ hạnh Mỹ mở rộng (Thạnh Quới); Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật	P.KT&HT huyện VT	37.211	4/28/2017	Năm 2021		X	37.211	1061/QĐ-UBND	5/19/2021	34.857	34.901	-44		Đang tất toán	Do chưa thu hồi các khoản nợ phải thu
16	Đường ô tô vào trung tâm xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ	P.KT&HT huyện VT	28.792	năm 2015	Năm 2019		X	28.620	1211/QĐ-UBND	5/21/2019	28.269	28.222	47		Đang tất toán	Do chưa thu hồi các khoản nợ phải thu
17	Đường Đường T7 Thạnh Mỹ - Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ	P.KT&HT huyện VT	69.409	năm 2013	Năm 2018		X	68.370	2991/QĐ-UBND	11/16/2018	63.516	63.635	-119		Đang tất toán	Do chưa thu hồi các khoản nợ phải thu
IV	Các dự án đang thi công		63.769													
1	Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vĩnh Thạnh	P.KT&HT huyện VT	2.767													Thực hiện từ năm 2021
2	Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thạnh An	P.KT&HT huyện VT	3.320													Thực hiện từ năm 2021
3	Đường Nam Đòn Dong (đoạn từ kênh F-kênh H)	Ban QLDA&PTQĐ huyện Vĩnh Thạnh	57.682													Thực hiện từ năm 2020