

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN NINH KIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **481** /UBND-HC

Ninh Kiều, ngày **16** tháng 4 năm 2024

V/v báo cáo cập nhật tiến độ, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố

Thực hiện Công văn số 1341/UBND-TH ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc cập nhật tiến độ, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân thành phố,

Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều báo cáo kết quả như sau:

“1. Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị thành phố quan tâm sớm thực hiện duy tu sửa chữa các tuyến đường xuống cấp như: Nguyễn Thị Minh Khai, đường Hai Bà Trưng và đường Huỳnh Cương để đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông cho người dân”

Trả lời:

Dự án Nâng cấp đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Nhà khách số 2 đến đường Phan Đình Phùng) và đường Nguyễn Thị Minh Khai đã được UBND quận Ninh Kiều phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2024. Hiện tại, quận đang hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Dự kiến triển khai thi công công trình trên trong quý II năm 2024.

Dự án Nạo vét hồ Xáng Thối, cải tạo kè, công viên và đường quanh hồ (trong đó có tuyến đường Huỳnh Cương) đã được UBND quận Ninh Kiều tổ chức khởi công xây dựng ngày 08/01/2024. Hiện tại nhà thầu đang thi công nâng tường kè, gia cố mái kè, mở rộng đường, thi công hạng mục cấp điện chiếu sáng, nạo vét hồ... công trình dự kiến hoàn thành trong 360 ngày.

“2. Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh dự án Kè bờ sông Cần Thơ (đoạn từ Ủy ban nhân dân thành phố đến khách sạn Ninh Kiều Riverside thuộc phường Tân An thi công rất chậm, đề nghị đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành công trình này”

Trả lời:

Dự án đường cấp bờ kè rạch Khai Luông (đoạn từ cầu Ninh Kiều đến đường Hai Bà Trưng) phường Tân An hiện tại đã thực hiện thi công bơm cát san lấp mặt bằng đạt tỷ lệ trên 82%, trong đó bao gồm các hạng mục: trải cấp phối đá, đắp cát vỉa hè, gờ bó vỉa, các hố trồng cây, lắp đặt cống thoát nước, nâng tường kè hiện hữu, móng trụ đèn chiếu sáng, lắp dựng lan can tường kè (ở đoạn đã bàn giao mặt bằng thi công); ngoài ra, UBND quận đã đề nghị đơn vị thi công thực hiện các hạng mục theo tiến độ quy định tại đoạn mặt bằng thi công trạm bơm Ninh Kiều, qua trao đổi với các đơn vị có liên quan tại cuộc họp ngày 04/4/2024, thì trạm bơm Ninh Kiều đang chờ thi công phần trạm điện và tủ điều khiển của trạm bơm nên chưa thể bàn giao toàn bộ mặt bằng cho quận để giao cho đơn vị thi công.

Hiện nay, quận Ninh Kiều còn khó khăn về mặt bằng thi công tại phần đất phía Nhà hàng - Khách sạn Ninh Kiều có diện tích 1.888,0m², trong đó đất sông rạch (SON) 166,5m², đất quốc phòng (CQP) 1.721,5m² do Công ty TNHH MTV 622 thuộc Quân khu 9 quản lý. Trong thời gian tới, UBND quận tiếp tục tham mưu UBND thành phố có văn bản gửi Bộ Quốc phòng thống nhất chủ trương giao đất cho địa phương phát triển kinh tế trước, sau đó sẽ hoàn thành thủ tục giao đất theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng tại Công văn số 1326/BQP-TM ngày 11/5/2021, đến nay vẫn chưa thu hồi được phần diện tích bị ảnh hưởng này để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

“3. Cử tri quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy kiến nghị thành phố thông tin về thời gian thực hiện dự án Cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố”.

Trả lời: Dự án Cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố đã được UBND thành phố phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023. UBND quận Ninh Kiều đã tham mưu, trình UBND thành phố và được HĐND thành phố phê duyệt danh mục thu hồi đất năm 2024 đối với công trình nêu trên tại Nghị Quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023. Đồng thời, quận đã giao các đơn vị có liên quan thuộc quận tổ chức họp dân, triển khai Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023 và đề cử các hộ dân vào Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án trên ở nút giao số 1 và nút giao số 4. Hiện đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế - dự toán để trình thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán theo quy định. Công trình nút giao số 1 dự kiến khởi công vào quý III năm 2024.

Phương hướng thực hiện sắp tới:

Hoàn thành công tác cập nhật số liệu, áp giá, thông báo kiểm tra về đất, nhà vật kiến trúc và xét pháp lý bồi thường về đất, nhà, vật kiến trúc... (tháng 6/2024).

Trình phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường (trong tháng 6/2024).

Trình phê duyệt thu hồi đất, kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (trong tháng 7/2024).

Phối hợp chi trả, vận động giao mặt bằng các hộ dân (tháng 8 – 9/2024).

Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều kính báo cáo đến Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - UBND quận (A);
 - VP HĐND và UBND quận (A, B);
 - Lưu: VT, QVinh.
- 24/04/2024 11:01 SA

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Ánh