

QUÂN KHU 9  
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ  
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1283 /BCH-HCKT

Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2024

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri  
sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng  
nhân dân thành phố

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Thực hiện Công văn số 1341/UBND-TH ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc cập nhật tiến độ, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ tổng hợp báo cáo cụ thể về tiến độ thực hiện bồi hoàn dự án Trường bắn như sau:

**1. Tóm tắt nội dung dự án đã được phê duyệt**

Dự án Trường bắn đồng bằng sông Cửu Long được Bộ Quốc phòng phê duyệt với tổng mức đầu tư duyệt là: 142.669.846.000 đồng

Nguồn vốn thực hiện:

- Vốn hỗ trợ của Trung ương cho địa phương: 142.000.000.000 đồng
- Vốn tự cân đối của địa phương: 669.846.000 đồng
- Tiến độ thực hiện dự án: năm 2009 - 2018.
- Tổng vốn kế hoạch đã bố trí và giải ngân vốn trung ương hỗ trợ là 142,604 tỷ đồng (Năm 2009: 18 tỷ đồng, năm 2010: 23,904 tỷ đồng, năm 2011: 5 tỷ đồng, năm 2012: 10 tỷ đồng, năm 2013: 16,2 tỷ đồng, năm 2014: 20 tỷ đồng, năm 2015: 20 tỷ đồng, năm 2016: 15 tỷ đồng, năm 2017: 14,5 tỷ đồng).

**2. Tiến độ thực hiện dự án đến nay**

- Về giải phóng mặt bằng: đã bồi thường thu hồi được 59,8/119 ha với tổng số vốn được bố trí chi trả là 81,354 tỷ đồng.

- Về xây dựng: dự án thực hiện được 03 gói thầu (gói thầu số 03: San lấp mặt bằng khu dã ngoại; gói thầu số 04: xây dựng 12 hạng mục công trình khu dã ngoại; gói thầu số 05-2016: thi công xây dựng khối chắn đận).

- Nguyên nhân việc bồi thường GPMB còn chậm là do: là do nguồn vốn bố trí cho dự án không đáp ứng đủ nhu cầu và kéo dài. Trong khi giá đất, vật kiến trúc hoa màu thay đổi tăng theo từng năm nên giá trị được phê duyệt trước đây không còn phù hợp trượt giá bồi hoàn, cần phải phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án.

Ngày 28 tháng 11 năm 2023, Bộ CHQS thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về việc báo cáo tiến độ và xin điều chỉnh dự án. Ngày 29 tháng 01 năm 2024, Quân khu 9 có Tờ trình số 248/TTr-QK trình Bộ Quốc phòng xin điều chỉnh dự án, sau khi dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư Bộ CHQS thành phố tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí

kinh phí bồi hoàn cho phần diện tích phía trước ụ chắn là 17,247ha khoảng 42,191 tỷ đồng (đã được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thống nhất bố trí tại văn bản số 581/UBND-XDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2019).

Bộ CHQS thành phố xin báo cáo đến Ủy ban nhân dân thành phố để làm cơ sở tổng hợp.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, DT. D04.



**CHỈ HUY TRƯỞNG**

*ba*

**Thượng tá Huỳnh Văn Hưng**