

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN NINH KIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 857 /UBND-HC

Ninh Kiều, ngày 01 tháng 3 năm 2024

V/v báo cáo kết quả giải quyết ý kiến,
kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13
của Hội đồng nhân dân thành phố

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Thực hiện Công văn số 532/UBND-TH ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân thành phố,

Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều báo cáo kết quả như sau:

"1. Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh dự án Kè bờ sông Cần Thơ (đoạn từ UBND thành phố đến khách sạn Ninh Kiều Riverside thuộc phường Tân An thi công rất chậm, đề nghị đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành công trình này".

Trả lời: Dự án đường cặp bờ kè rạch Khai Luông (đoạn từ cầu Ninh Kiều đến đường Hai Bà Trưng), phường Tân An, quận Ninh Kiều hiện tại đã thực hiện thi công bơm cát san lấp mặt bằng đạt tỷ lệ trên 80%, trong đó bao gồm các hạng mục: trải cấp phối đá, đắp cát vữa hè, gờ bó vữa, các hố trồng cây, lắp đặt cống thoát nước, nâng tường kè hiện hữu, móng trụ đèn chiếu sáng, lắp dựng lan can tường kè (ở đoạn đã bàn giao mặt bằng thi công); ngoài ra, UBND quận đã đề nghị đơn vị thi công thực hiện các hạng mục theo tiến độ quy định tại đoạn mặt bằng thi công trạm bơm Ninh Kiều.

Hiện nay, quận Ninh Kiều còn khó khăn về mặt bằng thi công tại phần đất phía Nhà hàng - Khách sạn Ninh Kiều có diện tích 1.888,0m², trong đó đất sông rạch (SON) 166,5m², đất quốc phòng (CQP) 1.721,5m² do Công ty TNHH MTV 622 thuộc Quân khu 9 quản lý. Trong thời gian tới, UBND quận tiếp tục tham mưu UBND thành phố có văn bản gửi Bộ Quốc phòng thống nhất chủ trương giao đất cho địa phương để thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra.

"2. Cử tri quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy kiến nghị thành phố thông tin về thời gian thực hiện dự án Cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố".

Trả lời: Dự án Cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm được UBND thành phố phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023 và được HĐND thành phố phê duyệt danh mục thu hồi đất năm 2024 đối với công trình nêu trên tại Nghị Quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023.

Hiện nay, UBND quận đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế - dự toán, sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn, UBND quận sẽ đề nghị đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ để phê duyệt thiết kế - dự toán theo quy định. Dự kiến từ tháng 3/2024 sẽ thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm nhà vật kiến trúc của các hộ dân bị ảnh hưởng dự án và trong quý III/2024 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng tại nút giao số 01 (đường Mậu Thân – đường Ba Tháng Hai – đường Trần Hưng Đạo).

Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều kính báo cáo đến Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND quận (A);
- VP HĐND và UBND quận (A, B);
- Lưu: VT, QVinh.



CHỦ TỊCH

Huỳnh Trung Trú