

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH THẠNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07 /UBND-VP
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử
tri trước kỳ họp thứ 18 Hội đồng
nhân dân thành phố

Vĩnh Thanh, ngày 04 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Thực hiện Công văn số 527/UBND-TH ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến tham mưu trả lời như sau:

1. Nội dung kiến nghị của cử tri: *“Đường tỉnh 916 thi công rất chậm làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Kiến nghị đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công, để công trình hoàn thành đúng kế hoạch”*

Trả lời:

- Tuyến đường Tỉnh lộ 916, đây là một trong những công trình trọng điểm của huyện, luôn được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo sâu sát để sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, công trình gặp nhất nhiều khó khăn, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan dẫn đến thi công chậm tiến độ.

- Một số nguyên nhân thi công chậm tiến độ như sau:

+ Chủ đầu tư và đơn vị thi công chủ quan trong việc lập kế hoạch triển khai thi công, không lường trước được những khó khăn vướng mắc để kịp thời giải quyết trong quá trình triển khai thực hiện.

+ Nguồn cát san lấp và cát xây dựng khan hiếm. Phần lớn nguồn cát hiện nay được ưu tiên cho các dự án trọng điểm như cao tốc, khiến các dự án khác phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là về chi phí và khả năng cung ứng vật liệu.

+ Nhà thầu triển khai thi công chậm theo kế hoạch. Huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện giao khối lượng còn lại cho một đơn vị thi công mới tiếp tục thực hiện (đã cắt hợp đồng thi công đối với Công ty TNHH một thành viên Quốc Đại).

- Đến nay các khó khăn cơ bản đã được giải quyết dứt điểm, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện tập trung đơn đốc đơn vị thi công mới tăng cường thêm nhân công, thiết bị và vật tư để thi công phần khối lượng còn lại của công trình.

- Hiện đơn vị thi công mới cũng đã đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến dự án sẽ cơ bản hoàn thành trong dịp lễ 30/4/2025.

2. Nội dung kiến nghị của cử tri: “Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị ngành chức năng di dời mạng lưới điện cấp sông kênh E, xã Thạnh An vào đường tỉnh 916 để đảm bảo an toàn cho Nhân dân”

Trả lời:

Ngày 02/4/2024 Sở Công thương có Thông báo số 863/TB-SCT về kết luận của Phó giám đốc Sở Công thương Huỳnh Thanh Sử về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố khóa X. Trong đó có nội dung: **Di dời mạng lưới điện cấp sông kênh E, xã Thạnh An vào Đường tỉnh 916 để đảm bảo an toàn cho Nhân dân.** Hiện tại lưới điện trên vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn điện theo quy định, nhưng về lâu dài Sở Công thương có đề nghị Công ty Điện lực Cần thơ báo cáo Tổng công ty Điện lực Miền Nam đề nghị bố trí vốn thực hiện di dời trong thời gian tới.

(Đính kèm Thông báo số 863/TB-SCT ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Sở Công thương về việc kết luận của Phó Giám đốc Sở Công Thương Huỳnh Thanh Sử về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố khóa X)

Trên là nội dung Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh tham mưu trả lời trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Phương