

UBND TP.CẦN THƠ  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1246 /BQLDA-KHTĐ

Cần Thơ, ngày 24 tháng 7 năm 2024

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị  
của cử tri trước kỳ họp thứ 16  
HĐND thành phố.

Kính gửi: - Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;  
- Ủy ban nhân dân thành phố;  
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Căn cứ Công văn số 2665/UBND-TH ngày 02/7/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố;

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ (Ban QLDA) báo cáo tình hình giải quyết ý kiến cử, kiến nghị của cử tri cụ thể như sau:

**1. “Cử tri phản ánh tình trạng chậm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi đường Tỉnh 917. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục, đảm bảo quyền lợi các hộ dân bị ảnh hưởng.”**

- Dự án Xây dựng và nâng cấp mở rộng Đường Tỉnh 917 đang trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Cụ thể:

+ Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng: 560 trường hợp. Trong đó: quận Ô Môn: 132 trường hợp, quận Bình Thủy: 140 trường hợp và huyện Phong Điền: 288 trường hợp.

+ Đã kiểm kê 560/560 trường hợp, đạt 100%. Trong đó: quận Ô Môn 132/132 trường hợp; quận Bình Thủy 140/140 trường hợp; huyện Phong Điền 288/288 trường hợp.

+ Đã phê duyệt 400/560 trường hợp, đạt 71,5% với giá trị là 286,220/480,40 tỷ đồng. Trong đó: quận Ô Môn là 117/132 trường hợp, đạt 88,6% với giá trị là 104,943/148,827 tỷ đồng, quận Bình Thủy là 123/140 trường hợp, đạt 87,9% với giá trị: 96,016/122,230 tỷ đồng và huyện Phong Điền 160/288 trường hợp, đạt 55,5% với giá trị: 85,261/209,343 tỷ đồng.

+ Đã chi trả 360/400 trường hợp phê duyệt, đạt 90% với giá trị là 258,112/286,220 tỷ đồng. Trong đó: quận Ô Môn là 105/117 trường hợp, đạt 89,7% với giá trị: 93,849/98,303 tỷ đồng, quận Bình Thủy là 95/123 trường hợp, đạt 77,2% với giá trị: 79,281/96,016 tỷ đồng và huyện Phong Điền 160/160

trường hợp, đạt 100% với giá trị: 84,982/85,261 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, vẫn còn một số hộ dân chưa chấp thuận phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng (*Đính kèm danh sách*)

- Hiện nay, các quận huyện đang khẩn trương thực hiện các giải pháp đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sớm chi trả cho các hộ dân còn lại của dự án.

**2. “Cử tri huyện Cờ Đỏ phản ánh quá trình thi công dự án đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn qua địa bàn huyện gây ô nhiễm môi trường (bụi) làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nơi đây, đề nghị sớm có giải pháp khắc phục.”**

- Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ đang trong quá trình thực hiện công tác thi công.

+ Tại vị trí cầu Kênh Đứng: Đơn vị thi công đã mời Chính quyền địa phương và hộ dân xung quanh chứng kiến, nhà thầu đã khắc phục, vệ sinh và duy tu sửa chữa đường để tránh bụi bẩn, gây ô nhiễm...

+ Đồng thời, Ban QLDA nhắc nhở các Nhà thầu thi công trên toàn dự án thường xuyên kiểm tra, vệ sinh và sửa chữa (không để xảy ra bụi, ô nhiễm...).

- Ngoài ra, Ban QLDA đã thuê và chỉ đạo các đơn vị quan trắc môi trường tham gia kiểm tra công tác chấp hành các biện pháp bảo vệ môi trường. Để khắc phục vấn đề này và đang triển khai các giải pháp sau:

+ Tăng cường kiểm soát bụi: Yêu cầu các đơn vị thi công tiến hành tưới nước thường xuyên trên các đoạn đường đang thi công để giảm thiểu bụi phát tán. Đặc biệt, vào các giờ cao điểm và khi thời tiết khô hanh, việc tưới nước sẽ được thực hiện nhiều lần trong ngày.

+ Lắp đặt các biện pháp chắn bụi: Đặt các rào chắn bụi và lưới chắn bụi tại các khu vực thi công gần khu dân cư nhằm giảm thiểu sự lan tỏa của bụi ra ngoài khu vực thi công.

+ Tăng cường giám sát: Tăng cường giám sát và kiểm tra định kỳ để đảm bảo các biện pháp kiểm soát bụi được thực hiện đầy đủ và hiệu quả. Nếu phát hiện các đơn vị thi công vi phạm, sẽ có biện pháp xử lý theo quy định.

- Ban QLDA sẽ tiếp tục theo dõi và đảm bảo các biện pháp khắc phục ô nhiễm bụi được thực hiện hiệu quả, nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. (*Đính kèm hình ảnh hiện trạng*)

Trên đây là báo cáo của Ban QLDA về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố. Kính trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố xem xét./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- VP UBND TP (đề b/c);
- Ban Giám đốc;
- Phòng KT; BDHDACT;
- Lưu: VP, KH-TĐ.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phan Minh Trí**