

PHỤ LỤC CÁC TRƯỜNG HỢP CHƯA BÀN GIAO MẶT BẰNG
Dự án Xây dựng và nâng cấp mở rộng Đường Tỉnh 917
(Cập nhật đến ngày 24/7/2024)

STT	Địa bàn	Vị trí chưa bàn giao	Nguyên nhân chưa bàn giao	
II XÂY DỰNG VÀ NÂNG CẤP MỞ RỘNG ĐƯỜNG TỈNH 917 - 93 TRƯỜNG HỢP (85 HỘ DÂN VÀ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT)				
II.1 Quận Ô Môn - 28 trường hợp (24 hộ dân và 04 công trình hạ tầng kỹ thuật)				
1	Đào Hoàng Văn (chết)	Phạm vi Km0+000 với QL91	Đã trình hội đồng bồi thường phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ.	
2	Đào Ngọc Bích		Hội đồng bồi thường chưa phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ.	
3	Đào Thị Lệ			
4	Đào Thị Bạch Vân			
5	Lương Thị Phước			
6	Bùi Văn Thủy			
7	Đào Thị Bảy			
8	Đào Thanh Tâm			
9	Nguyễn Thị Thảo			
10	Đào Thị Hương			
11	Trương Xuân Thắng			
12	Nguyễn Thị Trúc			
13	Đào Hùng Anh			Đã trình hội đồng bồi thường phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ.
14	Đào Phi Cường			Hội đồng bồi thường chưa phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ.
15	Phan Bửu Hưng			
16	Võ Văn Phước			Chưa thống nhất với kết quả đo đạc
17	Nguyễn Thị Bé	Km0+100 đến Km0+200	Đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ, đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng phần đất, kiến nghị bồi thường nhà	
18	Cao Văn Quang (Cao Văn Diệp)	Mố MA cầu Sang Trắng (Km0+285 đến Km0+350)	Hội đồng bồi thường chưa phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ.	
19	Phạm Thành Út	Mố MB cầu Sang Trắng (Km0+520 đến Km0+551)	Đã đồng ý bàn giao mặt bằng, đang tiến hành tháo dỡ (đã tháo dỡ nhà 20%), kiến nghị bồi thường cát	
20	Nguyễn Văn Dũng	Km0+695 đến Km0+710	Đang tranh chấp	
21	Nguyễn Nhật Trường	Km0+889 đến Km0+978 tiếp giáp Mố MB cầu Bình Hưng	Đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ, đã bàn giao mặt bằng phần đất, đang kiến nghị bồi thường hỗ trợ phần nhà	
22	Võ Văn Lập (Võ Văn Lộc)	Km1+360 đến Km1+380	Đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ	
23	Huỳnh Trung Kiên		Hội đồng bồi thường đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ và bổ sung phương án bồi thường, thống nhất bàn giao mặt bằng	
24	Phùng Trần Vũ	Km1+983 đến Km2+009 tiếp giáp mố MA cầu Rạch Tràm	Hội đồng bồi thường đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ, thống nhất bàn giao mặt bằng	
25	Hệ thống điện Cty Điện lực TP Cần Thơ	Trên tuyến	Hội đồng bồi thường đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ đi dời tại quyết định số 2834/QĐ-UBND, chưa đi dời	
26	Hệ thống cấp nước TT Nước sạch	Trên tuyến	Hội đồng bồi thường đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ đi dời tại quyết định số 2831/QĐ-UBND, chưa đi dời	
27	Hệ thống cấp nước Cty CP cấp thoát nước Trà Nóc - Ô Môn	Trên tuyến	Hội đồng bồi thường chưa phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ (do đơn vị bị ảnh hưởng chưa cung cấp hồ sơ pháp lý)	
28	Trạm phát sóng Viettel	Trên tuyến		
II.2 Quận Bình Thủy - 55 trường hợp (53 hộ dân và 02 công trình hạ tầng kỹ thuật)				
1	Nguyễn Thị Truyen Phạm Văn Hoàng	Phạm vi cầu Trà Nóc	Hội đồng bồi thường đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ, hiện chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng do Bà Truyen đã mất và đang lập hồ sơ chuyển quyền thừa kế cho con; đang chờ thu hoạch lúa. Dự kiến phê duyệt trong tháng 7/2024	
2	Phạm Văn Dền, Đặng Thị Diệp		Hội đồng bồi thường chưa phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ, bà Diệp đã mất, hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ cho ông Dền, nên chưa bàn giao mặt bằng. Dự kiến phê duyệt tháng 7/2024	
3	Phạm Thị Ngọc Hoa		Hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ, chưa bàn giao mặt bằng	
4	Lê Hoàng Tấn	Phía mố MB Cầu Trà Nóc	Hội đồng bồi thường đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ đất và nhà và chính sách TĐC. Hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng do khiếu nại về giá bồi thường hỗ trợ nhà vật kiến trúc và xét bố trí TĐC	
5	Lê Hoàng Minh			
6	Nguyễn Thị Phấn			
7	Nguyễn Minh Tâm Nguyễn Thị Bé Nhỏ			
8	Lê Phú Cường			
9	Tăng Thùy Trang			
10	Trần Thị Thủy Quỳnh			
11	Nguyễn Văn Chi		Hội đồng bồi thường đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ Chưa đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.	
12	Nguyễn Thị Ngọc Dung		Hội đồng bồi thường đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ, chưa đồng ý nhận tiền	
13	Nguyễn Thị Loan		Phạm vi tuyến gói thầu số 10	Đã trình hội đồng phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ, dự kiến phê duyệt trong tháng 7/2024
14	Hộ Ngô Minh Thành		Hội đồng bồi thường đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ	
15	Công Văn Tươi		Hội đồng bồi thường đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ	
16	Công Văn Trưng	Vị trí từ Km3+850 đến nút giao Nguyễn Chí Thanh - QL91B (Km3+993)	Ban QLDA và PTQĐ quận Bình Thủy đã phối hợp với các bên liên quan kiểm tra và lập lại hồ sơ kỹ thuật đất	
17	Nguyễn Văn Tùa		Hội đồng bồi thường đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ	
18	Lý Trung Hà	Km3+206	Hội đồng bồi thường đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ. Đã nhận	
19	Đặng Thị Tuyết Hằng			

20	Phạm Thị Tuyết Mai		trời trong với hương của pine quyết kình phi với hương no uỵ. Đa nhân tiền, thống nhất bản giao mặt bằng
21	Ngô Minh Thành	Km3+502	
22	Lâm Thanh Liêm		

23	Công Thị Nhuận		Hội đồng bồi thường đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ, đã nhận tiền và thống nhất BGMB.
24	Trần Như Băng	Mố A Cầu Trà Nóc	Đồng ý nhận tiền, thống nhất bàn giao mặt bằng
25	Trần Minh Phú Nguyễn Thành Chon	Mố B Cầu Trà Nóc	Đồng ý nhận tiền, thống nhất bàn giao mặt bằng
26	Phùng Huỳnh Lê	Nút giao 91B	Đồng ý nhận tiền, thống nhất bàn giao mặt bằng
27	Công Thư Viện - Trần Xiếu Phan	Vị trí nút giao Nguyễn Chí Thanh - Quốc Lộ 91B	Phường Thới An Đông, quận Bình Thủy đang xác định nguồn gốc đất của các hộ dân để làm cơ sở pháp lý lập hồ sơ BTHT - TĐC. Dự kiến trình Hội đồng phê duyệt trong tháng 7/2024
28	Thân Văn Xê		Đã trình hội đồng phê duyệt ngày 12/6/2024 (đợt 12)
29	Hồ Thị Ân		
30	Nguyễn Văn Mệt - Nguyễn Văn Liên		Phường Thới An Đông, quận Bình Thủy đang xác định nguồn gốc đất của các hộ dân để làm cơ sở pháp lý lập hồ sơ BTHT - TĐC. Dự kiến trình Hội đồng phê duyệt trong tháng 7/2024
31	Nguyễn Minh Luân		Hội đồng đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ. Chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng
32	Trần Văn Lâu	Các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng phạm vi cầu Lý Bình	Hội đồng bồi thường phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ
33	Lê Thanh Tuấn		Hội đồng bồi thường đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ. Hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ và BGMB do khiếu nại về giá đất.
34	Huỳnh Thị Chín (chết) Nguyễn Thị Vinh		Hội đồng bồi thường phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ
35	Huỳnh Thị Chín (chết) Trần Văn Thắng		Hội đồng bồi thường phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ
36	Nguyễn Văn Đen Hồ Thị Non		Đã trình Hội đồng bồi thường phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ. Dự kiến phê duyệt trong tháng 7/2024
37	Phùng Thị Hóa	Vị trí từ Mố MB cầu Lý Bình từ Km0+375 đến Km0+509	Đã trình Hội đồng phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ, hiện đang lập thủ tục quyền thừa kế. Dự kiến phê duyệt trong tháng 7/2024
38	Trần Văn Tạo		Dự kiến phê duyệt trong tháng 7/2024
39	Đình Thị Thu Sương		Hội đồng bồi thường đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ. Hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ và BGMB do khiếu nại về giá đất (phần bờ bao)
40	Hoàng Thị Mận		Đã trình Hội đồng bồi thường phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ
41	Nguyễn Thị Tám		Hội đồng bồi thường phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ
42	Nguyễn Thị Tuyết Phương	Đã trình Hội đồng bồi thường phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ	
43	Nguyễn Xuân Lộc	cầu Ông Huyện - Mố MA (Km0+871 đến Km0+907)	Đã trình Hội đồng phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ, Dự kiến phê duyệt trong tháng 7/2024
44	Phạm Công Ngoan	cầu Ông Huyện - Mố MB (Km0+942 đến Km1+159) đến nút giao đường Vành Đai Phía Tây	Đang xác định lại ranh đất với dự án Đường Vành Đai Phía Tây - Sờ GTVT (Chủ đầu tư)
45	Nguyễn Thanh Khởi		
46	Lê Thành Cao(Trương Thị Trúc)		Hội đồng bồi thường đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ. Đã nhận tiền và thống nhất BGMB.
47	Huỳnh Ngọc Anh		Hội đồng đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ. Đã nhận tiền, thống nhất bàn giao mặt bằng
48	Trần Quốc Kha		
49	Lê Kim Hồng		
50	Nguyễn Trung Dũng		
51	Nguyễn Văn Năm		Hội đồng đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ. Đã nhận tiền, thống nhất bàn giao mặt bằng
52	Trương Thị Chúc		
53	Trần Văn Méo	Nút giao 91B	Hội đồng đã phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ. Đã nhận tiền, thống nhất bàn giao mặt bằng
54	Di dời hệ thống điện	Trên toàn tuyến	Đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ di dời, chưa di dời
55	Di dời hệ thống cấp nước	Trên toàn tuyến	
II.3 Huyện Phong Điền - 10 trường hợp (08 hộ dân và 02 công trình hạ tầng kỹ thuật)			
1	Phạm Văn Trắc		Đang hoàn thiện thủ tục đất để trình Hội đồng bồi thường phê duyệt kinh phí BTHT.
2	Thái Thị Thanh Thúy		
3	Nguyễn Văn Đăng		
4	Trần Huỳnh Đệ		
5	Phan Thị Tiếp		
6	Phạm Thị Thới		
7	Nguyễn Thị Thanh Mai	Km3+438	Đang tranh chấp
8	Nguyễn Văn Hòa	Km3+472	
9	Di dời hệ thống điện	Trên toàn tuyến	Chưa phê duyệt
10	Di dời hệ thống cấp nước	Trên toàn tuyến	Chưa phê duyệt